



神谷公園整備工事 説明会

令和7年11月6日(木)18:30~20:00


北区土木部土木政策課

神谷公園整備工事 説明会

◆次第

1. 開会・ご挨拶・出席者紹介
2. 工事説明
 - 神谷公園整備工事の概要
 - 工事のスケジュール
 - 仮設計画、工事車両の経路について
3. 意見交換

神谷公園整備工事について



神谷公園

北区神谷二丁目46番13号
令和7年11月20日～令和8年7月末

都の北学園2期工事
令和8年8月まで(予定)

工事概要

◆工事期間

令和7年11月20日～令和8年7月31日

◆作業日

平日（必要に応じて土曜日）

◆作業時間

公園内: 8時～18時

道路部: 9時～18時

◆施工者

日比谷・松栄建設共同企業体

現場代理人 (株)日比谷アメニス 越後屋 浩



工事概要

◆ 主な工事内容

- 旧校舎基礎杭撤去
- 旧校舎汚水桝・管撤去(接する道路)
- 給排水設備工
- 電気設備工
- フェンス・防球ネット設置
- 遊具、トイレ等、公園施設設置
- 園路舗装工
- 植栽工
- 周辺道路の一部路面補修(周辺道路)



赤字:道路の通行規制等
があります。

神谷公園完成イメージ



神谷公園整備概要

<幼児遊具広場>



幼児遊具のイメージ

幼児遊具と、インクルーシブ遊具を設置し、やわらかいゴムチップ舗装と低い柵で囲い、安全に遊べる広場をつくります。

<健康遊具広場>

子どもから大人まで使える4種類の健康遊具を設置します！



健康遊具のイメージ

<公園のトイレ>



スクリーンパネルのイメージ

男女、多目的にわかれた使いやすいトイレをつくります！
男女両方のトイレの出入口前に、スクリーンパネルを設置します！

<休憩広場>

日あたりの良いベンチにはパーゴラ（日よけ）を設置します。1つのパーゴラは藤棚で、下にはかまどベンチを2基設置します。もう1つは、防災時にテントを張れる防災パーゴラで、近くにソーラー照明を設置します。かまどベンチや縁台、収納ベンチも設置し、平常時には休憩場所となります。



藤棚イメージ


防災パーゴライメージ

かまどベンチイメージ

縁台イメージ

ソーラー照明イメージ

<ボール遊び広場>



キャッチボールができる28m×18mの広いボール遊び場をつくります！
防球ネットは開閉できるためイベントなどで広場と一体的に使用できます！
利用ルールの看板を設置します。子どもたちへのアンケートや報告会で要望のあったバスケットゴールをお試し期間を設けて設置します。

<緑化>



四季を感じる植栽を行います！幼児遊具広場近くに、どんぐりがなる木を加えました！



<学校と公園の境目>

門扉
高さ1.2m 幅4.0m

フェンス
高さ1.2m

低木類

学校と公園を区別します。門扉を設置し、必要な時に開けることができます。
学校との敷地境界の設えは、進捗報告会での意見を踏まえて、「低いフェンス(高さ1.2m)+低木類」の配置としました！

<児童用複合遊具>

小学生も楽しめる遊具を設置します！



複合遊具のイメージ

<その他>

公園内に防犯カメラを1基設置します。
イベント用コンセントを2箇所設置します。

公園周辺の道路補修工事



※令和8年1月～3月ごろ工事予定

周辺の交通安全対策工事

周辺環境の変化により歩行者の増加が予想されるため、交通安全対策工事をします

停止線の前に、赤色の舗装を行います。

赤色の舗装イメージ

運転者に歩行者の横断に注意を促します

北運動公園

神谷公園

※令和8年6月～7月ごろ工事予定

工事スケジュール

8月中旬
開園予定

工事工程表

2025年（令和7年）			2026年（令和8年）								
工 種・種 別	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
準備工	工事のお知らせ配布・掲示										
土工 【 単 費 】			発生土搬出	造成工			発生土搬出				
構造物撤去工	基礎杭取壊し		污水管撤去・構造物撤去・廃材処分					廃材処分			
仮設工	バリケード・事務								撤去		
植栽 高木・中木・低木・地被類・樹木 養生・土壌改良工							植栽工				
給水設備工				給水						工事完了検査（8月中旬）	
雨水排水設備工			雨水排水								
污水排水設備工			污水排水								
電気設備工				電気施設							
園路広場整備工					縁石類据付			各種舗装舗設 道路復旧			
遊戯施設整備工					遊具						
サービス施設整備工						パーゴラ・ベンチ					
管理施設整備工			ボール遊び広場（防球ネット）			車止め・フェン					
建築施設組立設置工					トイレ基礎		トイレ建物				
交通規制（予定）			東側・西側車道（各約1週間程度）					（各数日程度）			
工事期間（予定）	11月中～下旬着手(予定)										8月中旬

☆現時点での予定工程になりますので解体工事の進捗状況により、前後する可能性があります。

☆詳細な工程につきましては、別紙週間工程を作成して道路に面したところに掲示してお知らせ致します。

11月20日着手

7月末工事完了予定

使用機械の一例



基礎等取壊し工（油圧圧砕機等）

周辺環境に配慮し、環境配慮型重機等（低騒音・低排出ガス）を使用し、粉塵等への対策としては、散水等を行います。




運搬車両（2～10tダンプ）



掘削工（バックホウ0.1～0.4m³）

仮設計画について

仮設計画について①（全体仮設配置図）



補助的な車両出入り口




メインの車両出入り口

工事車両出入口①（仮囲いイメージ）

仮設計画について

仮設計画について ② (取付管撤去規制図-1)

◆西側道路の場合◆



污水管撤去時(枠掘削時)
車両の通行幅員が狭くなります。
舗装復旧時は一時通行止めとなります。

☆ 2箇所まとめて設置可能箇所についてはまとめて作業を行います。規制は車両通行止めにせずに狭くなりますが交通誘導警備員を配置し、安全を確保して作業にあたります。





<凡 例>

-  : 車両一方通行
-  : 矢印標識
-  : カラーコーン・コーンバー
-  : 交通誘導警備員
-  : 車両通行道路
-  : 歩行者安全通路
-  : ダンプトラック (3t車)
-  : バックホウ (0.1m級)
-  : 作業予定箇所
-  : 作業箇所

仮設計画について

仮設計画について ③ (取付管撤去規制図-2)

◆北側・東側道路の場合◆



- ＜凡 例＞
- ：車両一方通行
 - ：矢印標識
 - ：カラーコーン・コーンバー
 - ：交通誘導警備員
 - ：車両通行道路
 - ：歩行者安全通路
 - ：ダンプトラック（3 t 車）
 - ：バックホウ（0.1 m³級）
 - ：通行止め
 - ：作業予定箇所
 - ：作業箇所

汚水管撤去時(□ 枠掘削時)と車道舗装を行う際、車両は片側交互通行となります。

また、歩道舗装を行う際、神谷公園側の歩道は通行止めとなるため、仮設通路をご案内します。

車両の運搬経路について

工事車両の運搬経路について

◇ 搬出入ゲートと搬入路



○現場：旧神谷中学校

☆退場時はゲート前で必ず一時停止を行い、左右確認で最徐行退場します。

☆通学時間帯は、
工事用車両の入退場を禁止します。

☆搬入車両は直接現場に入場するのではなく、必ず入場前に安全な場所に停車し、担当者と連絡を取り、指示を仰いでから入場すること。

工事に関するお問い合わせ先

◆ 発注者：北区 土木部 土木政策課 整備係

担当：丸山 鵜飼

TEL 03-3908-9264

◆ 施工者：日比谷・松栄建設共同企業体

株式会社日比谷アメニス

現場代理人：越後屋

TEL 03-3453-2408

意見交換

工事に関するご質問やご要望をお伺いします。

本日はありがとうございました

ご不明点等ありましたら、適時ご連絡ください。

工事は、児童生徒の通行ならびに、近隣にお住いの方々の安全に十分に注意しながら安全作業を進めてまいります。

完成を楽しみにお待ちしております。