

3. 特定事業等の進捗状況の報告

3-1. 整理対象

基本構想の最終評価にあたっては、基本構想の目標年次である令和7年度末時点（見込みを含む）の特定事業等の進捗状況を把握し、地区別、事業種別、施設分類別、事業項目別に、事業着手率及び完了・継続率等を整理し、進捗状況の評価を行います。

赤羽地区・滝野川地区・王子地区は、それぞれ 1,000 を超える事業を位置づけており、区内全体では 3,597 事業を位置づけています。

表 3-1 地区別構想における事業数

	短期 【～R2 年度】	中期 【R3～7 年度】	長期 【R8 年度～】	継続	検討中	順次	その他	合計
赤羽地区	282	132	385	226	68	16	20	1,129
滝野川地区	222	113	370	302	40	21	2	1,070
王子地区	172	186	607	347	60	26	0	1,398
合計	676	431	1,362	875	168	63	22	3,597

※王子地区のみずほ銀行十条支店は、移転により特定事業計画を作成しなかったため、集計対象は 1,397 事業（合計 3,596 事業）。

表 3-2 実施時期の説明

実施時期	説明
短期	令和2年度までに実施する事業
中期	令和3年度から令和7年度までに実施する事業
長期	令和8年度以降に実施する事業
継続	計画期間を通じて継続的に実施する事業で、主に「人的対応・こころのバリアフリー」などのソフト施策が該当
検討中	実施時期を検討中の事業（地区別構想策定当時）
順次	計画期間を通じて順次実施する事業で、主に信号機の整備など、整備対象箇所が多いものなどが該当
その他	地区別構想での事業位置づけはないが、地区別構想の策定後に、特定事業計画内で独自に追加した事業

3-2. 特定事業等の着手及び完了・継続率

令和7年度末時点（見込みを含む）の特定事業等の進捗状況について、「短期・中期の事業着手率」、「事業全体着手率」、「短期・中期の事業完了・継続率」、「事業全体完了・継続率」を整理しました。

「短期・中期の事業着手率」とは、地区別構想で実施時期を【短期】【中期】【継続】【順次】に位置づけた事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業の割合を示すものです（※実施時期が【長期】等であり、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】のものも集計しているため、着手率が100%を超える場合があります）。また、「事業全体着手率」とは、地区別構想に位置づけた全事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業の割合を示すものです。

「短期・中期の事業完了・継続率」とは、地区別構想で実施時期を【短期】【中期】【継続】【順次】に位置づけた事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】の事業の割合を示すものです。また、「事業全体完了・継続率」とは、地区別構想に位置づけた全事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】の事業の割合を示すものです。

基本構想の目標年次が令和7年度であるため、計画期間内の事業の進捗を表すものとしては、「短期・中期の事業着手率」及び「短期・中期の事業完了・継続率」となります。

なお、検討の結果、実現が困難と判断され実施しないこととしたものや、ハード整備事業を人的対応等で代替することとしたもの、施設の閉鎖等の理由により予定事業を中止したものなどは実施状況を【その他】として集計しています。

※本資料は、速報版であり、確認がとれた事業（3,218/3,596 事業）を集計しています。

<事業進捗状況の総評>

- 各地区において、短期・中期の事業完了・継続率が80%程度となっており、概ね計画的に事業が完了または継続的に実施しています。特に【鉄道】・【停留場】・【区役所・区民センター】・【その他公共施設】・【宿泊施設】・【駅前広場】では100%を超えており、計画以上に事業が進捗しています。
- 道路特定事業、都市公園特定事業の【施設整備等】では、短期・中期の事業完了・継続率が他の特定事業と比べて低く、20～60%程度となっています。施設改修計画・工事にあわせて、着実な事業実施を働きかける必要があります。
- 全体を通して、未完了の事業に関しては、次期基本構想においても特定事業として位置づけ、事業推進を図ることが求められます。

(1) 地区別・事業別着手率及び完了・継続率

- いずれの地区も短期・中期の事業着手率は90%前後、短期・中期の事業完了・継続率は80%前後、事業全体着手率は50%前後、事業全体完了・継続率は45%前後となっており、地区による差は見られません。
- 事業別では、交通安全特定事業(12事業)はすべての事業で着手しています(継続事業含む)。
- 短期・中期の事業完了・継続率では、公共交通特定事業・その他の事業が90%台、建築物特定事業が80%台、道路特定事業が70%台、都市公園特定事業が51.6%、交通安全特定事業が25.0%となっており、全体では約80%の事業が完了または継続的に実施しています。

表3-3 地区別・事業別着手率及び完了・継続率

地区	特定事業	<R7年度末時点の事業実施状況>						短期・中期 事業着手率	短期・中期事業 完了・継続率	事業全体 着手率	事業全体 完了・継続率
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他				
赤羽地区	公共交通特定事業	74	16	19	5	32	2	108.1%	94.6%	54.1%	47.3%
	道路特定事業	174	43	14	34	74	9	97.8%	61.3%	52.3%	32.8%
	建築物特定事業	620	167	138	19	232	64	91.3%	85.9%	52.3%	49.2%
	路外駐車場特定事業	7	0	0	0	7	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	都市公園特定事業	37	8	4	2	23	0	66.7%	57.1%	37.8%	32.4%
	交通安全特定事業	4	0	1	3	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%
	その他の事業	32	6	9	2	14	1	154.5%	136.4%	53.1%	46.9%
	計	948	240	185	65	382	76	93.7%	81.3%	51.7%	44.8%
滝野川地区	公共交通特定事業	92	31	29	8	22	2	123.6%	109.1%	73.9%	65.2%
	道路特定事業	167	35	50	11	68	3	84.2%	74.6%	57.5%	50.9%
	建築物特定事業	550	120	129	10	254	37	85.8%	82.5%	47.1%	45.3%
	路外駐車場特定事業	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	都市公園特定事業	89	5	26	0	56	2	48.4%	48.4%	34.8%	34.8%
	交通安全特定事業	4	0	1	3	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%
	その他の事業	83	30	15	0	37	1	81.8%	81.8%	54.2%	54.2%
	計	985	221	250	32	437	45	84.7%	79.3%	51.1%	47.8%
王子地区	公共交通特定事業	99	15	24	12	46	2	113.3%	86.7%	51.5%	39.4%
	道路特定事業	216	33	49	28	100	6	115.8%	86.3%	50.9%	38.0%
	建築物特定事業	759	183	154	24	306	92	88.9%	83.0%	47.6%	44.4%
	路外駐車場特定事業	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	都市公園特定事業	180	10	29	22	119	0	82.4%	52.7%	33.9%	21.7%
	交通安全特定事業	4	0	1	3	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%
	その他の事業	27	8	15	0	2	2	95.8%	95.8%	85.2%	85.2%
	計	1,285	249	272	89	573	102	94.1%	80.4%	47.5%	40.5%
赤羽地区 + 滝野川地区 + 王子地区	公共交通特定事業	265	62	72	25	100	6	116.1%	97.8%	60.0%	50.6%
	道路特定事業	557	111	113	73	242	18	98.3%	74.2%	53.3%	40.2%
	建築物特定事業	1,929	470	421	53	792	193	88.8%	83.8%	48.9%	46.2%
	路外駐車場特定事業	7	0	0	0	7	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	都市公園特定事業	306	23	59	24	198	2	66.7%	51.6%	34.6%	26.8%
	交通安全特定事業	12	0	3	9	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%
	その他の事業	142	44	39	2	53	4	94.4%	92.2%	59.9%	58.5%
	計	3,218	710	707	186	1,392	223	90.8%	80.3%	49.8%	44.0%

(2) 施設分類別着手率及び完了・継続率

- ほとんどの分類で短期・中期の事業完了・継続率は 60%以上となっており、[鉄道]・[停留場]・[区役所・区民センター]・[その他公共施設]・[宿泊施設]・[駅前広場]では 100%を超えており、計画以上に事業が進捗しています。
- [都市公園]・[いっとき集合場所]の都市公園特定事業は、他の分類と比べて短期・中期の事業完了・継続率が低く 50%台であり、未完了の要因としては、施設改修計画・工事が予定よりも遅れていることが挙げられます。
- 未完了の事業に関しては、次期基本構想においても特定事業として位置づけ、事業推進を図ることが求められます。

表 3-4 施設分類別着手率及び完了・継続率（赤羽地区＋滝野川地区＋王子地区）

特定事業	施設分類	赤羽地区＋滝野川地区＋王子地区											
		<R7年度末時点の事業実施状況>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	事業着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率
公共交通 特定事業	鉄道	192	61	32	4	95	0	126.0%	120.8%	50.5%	48.4%		
	停留場	6	0	6	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	路線バス・コミバス	67	1	34	21	5	6	103.7%	64.8%	83.6%	52.2%		
	計	265	62	72	25	100	6	116.1%	97.8%	60.0%	50.6%		
道路 特定事業	国道	32	5	14	13	0	0	114.3%	67.9%	100.0%	59.4%		
	都道	131	27	20	41	38	5	125.7%	67.1%	67.2%	35.9%		
	区道等	394	79	79	19	204	13	86.8%	77.5%	44.9%	40.1%		
	計	557	111	113	73	242	18	98.3%	74.2%	53.3%	40.2%		
建築物 特定事業	区役所・区民センター	668	102	113	13	367	73	107.0%	100.9%	34.1%	32.2%		
	高齢者施設	78	17	23	6	24	8	92.0%	80.0%	59.0%	51.3%		
	障害者施設	23	5	9	2	5	2	84.2%	73.7%	69.6%	60.9%		
	子育て支援施設	19	0	0	0	3	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	教育施設	321	142	89	2	78	10	95.9%	95.1%	72.6%	72.0%		
	文化・スポーツ・社会教育施設	249	58	39	15	105	32	81.8%	70.8%	45.0%	39.0%		
	その他公共施設	63	19	20	1	22	1	105.3%	102.6%	63.5%	61.9%		
	病院	128	44	28	6	49	1	91.8%	84.7%	60.9%	56.3%		
	金融機関（銀行・郵便局）	220	43	68	1	71	37	67.5%	66.9%	50.9%	50.5%		
	大規模店舗	140	37	26	7	57	13	76.1%	68.5%	50.0%	45.0%		
	宿泊施設	20	3	6	0	11	0	112.5%	112.5%	45.0%	45.0%		
	計	1,929	470	421	53	792	193	88.8%	83.8%	48.9%	46.2%		
路外駐車場 特定事業	路外駐車場	7	0	0	0	7	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
都市公園 特定事業	都市公園	251	22	39	24	164	2	69.7%	50.0%	33.9%	24.3%		
	いっとき集合場所	55	1	20	0	34	0	56.8%	56.8%	38.2%	38.2%		
	計	306	23	59	24	198	2	66.7%	51.6%	34.6%	26.8%		
交通安全 特定事業	交通管理者	12	0	3	9	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%		
その他の 事業	駅前広場	64	38	14	2	9	1	112.5%	108.3%	84.4%	81.3%		
	いっとき集合場所	53	0	11	0	42	0	61.1%	61.1%	20.8%	20.8%		
	タクシー	14	0	11	0	0	3	78.6%	78.6%	78.6%	78.6%		
	鉄道駅	11	6	3	0	2	0	90.0%	90.0%	81.8%	81.8%		
	計	142	44	39	2	53	4	94.4%	92.2%	59.9%	58.5%		
合計		3,218	710	707	186	1,392	223	90.8%	80.3%	49.8%	44.0%		

表3-5 施設分類別着手率及び完了・継続率（赤羽地区）

特定事業	施設分類	赤羽地区																					
		合計	<R7年度末時点の事業実施状況>						合計	<地区別構想での事業実施予定時期>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体	
			完了	継続	実施中	未着手	その他	短期		中期	長期	継続	検討中	順次	その他	事業着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率				
公共交通特定事業	鉄道	54	15	10	0	29	0	54	11	0	27	9	7	0	0	125.0%	125.0%	46.3%	46.3%				
	停留場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	路線バス・コミバス	20	1	9	5	3	2	20	1	0	0	7	3	9	0	88.2%	58.8%	75.0%	50.0%				
	計	74	16	19	5	32	2	74	12	0	27	16	10	9	0	108.1%	94.6%	54.1%	47.3%				
道路特定事業	国道	21	4	6	11	0	0	21	10	0	2	6	0	3	0	110.5%	52.6%	100.0%	47.6%				
	都道	28	5	0	12	11	0	28	11	6	5	0	6	0	0	100.0%	29.4%	60.7%	17.9%				
	区道等	125	34	8	11	63	9	125	48	1	68	8	0	0	0	93.0%	73.7%	42.4%	33.6%				
	計	174	43	14	34	74	9	174	69	7	75	14	6	3	0	97.8%	61.3%	52.3%	32.8%				
建築物特定事業	区役所・区民センター	234	36	44	5	104	45	234	18	18	150	45	3	0	0	104.9%	98.8%	36.3%	34.2%				
	高齢者施設	21	4	9	1	6	1	21	4	1	0	5	6	0	5	140.0%	130.0%	66.7%	61.9%				
	障害者施設	13	3	4	2	2	2	13	6	0	0	4	3	0	0	90.0%	70.0%	69.2%	53.8%				
	子育て支援施設	3	0	0	0	3	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
	教育施設	89	53	24	0	5	7	89	50	0	7	23	2	0	7	105.5%	105.5%	86.5%	86.5%				
	文化・スポーツ・社会教育施設	14	3	6	1	4	0	14	4	2	1	6	1	0	0	83.3%	75.0%	71.4%	64.3%				
	その他公共施設	20	4	4	0	12	0	20	2	2	9	4	0	0	3	100.0%	100.0%	40.0%	40.0%				
	病院	37	17	7	3	10	0	37	22	4	5	5	1	0	0	87.1%	77.4%	73.0%	64.9%				
	金融機関（銀行・郵便局）	84	21	23	0	32	8	84	26	15	3	28	7	0	5	63.8%	63.8%	52.4%	52.4%				
	大規模店舗	98	24	15	7	51	1	98	17	27	35	14	5	0	0	79.3%	67.2%	46.9%	39.8%				
	宿泊施設	7	2	2	0	3	0	7	0	0	3	2	2	0	0	200.0%	200.0%	57.1%	57.1%				
	計	620	167	138	19	232	64	620	150	69	215	136	30	0	20	91.3%	85.9%	52.3%	49.2%				
路外駐車場特定事業	路外駐車場	7	0	0	0	7	0	7	0	0	4	2	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
都市公園特定事業	都市公園	37	8	4	2	23	0	37	13	4	10	4	6	0	0	66.7%	57.1%	37.8%	32.4%				
	いっとき集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	計	37	8	4	2	23	0	37	13	4	10	4	6	0	0	66.7%	57.1%	37.8%	32.4%				
交通安全特定事業	交通管理者	4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%				
その他の事業	駅前広場	16	6	2	2	6	0	16	3	0	3	0	10	0	0	333.3%	266.7%	62.5%	50.0%				
	いっとき集会所	12	0	4	0	8	0	12	0	0	8	4	0	0	0	100.0%	100.0%	33.3%	33.3%				
	タクシー	4	0	3	0	0	1	4	0	0	0	4	0	0	0	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%				
	鉄道駅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	計	32	6	9	2	14	1	32	3	0	11	8	10	0	0	154.5%	136.4%	53.1%	46.9%				
合計		948	240	185	65	382	76	948	247	80	342	180	63	16	20	93.7%	81.3%	51.7%	44.8%				

表3-6 施設分類別着手率及び完了・継続率（滝野川地区）

特定事業	施設分類	滝野川地区																					
		＜R7年度末時点の事業実施状況＞						＜地区別構想での事業実施予定時期＞								短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	合計	短期	中期	長期	継続	検討中	順次	その他	事業着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率				
公共交通特定事業	鉄道	63	31	11	0	21	0	63	21	0	29	11	2	0	0	131.3%	131.3%	66.7%	66.7%				
	停留場	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
	路線バス・コミバス	24	0	13	8	1	2	24	1	2	2	11	4	4	0	116.7%	72.2%	87.5%	54.2%				
	計	92	31	29	8	22	2	92	22	2	31	27	6	4	0	123.6%	109.1%	73.9%	65.2%				
道路特定事業	国道	7	1	4	2	0	0	7	0	1	1	4	1	0	0	140.0%	100.0%	100.0%	71.4%				
	都道	46	15	12	4	15	0	46	9	6	10	12	1	8	0	88.6%	77.1%	67.4%	58.7%				
	区道等	114	19	34	5	53	3	114	21	10	40	41	0	2	0	78.4%	71.6%	50.9%	46.5%				
	計	167	35	50	11	68	3	167	30	17	51	57	2	10	0	84.2%	74.6%	57.5%	50.9%				
建築物特定事業	区役所・区民センター	185	26	29	2	126	2	185	22	8	122	28	5	0	0	98.3%	94.8%	30.8%	29.7%				
	高齢者施設	29	12	6	2	5	4	29	6	12	4	7	0	0	0	80.0%	72.0%	69.0%	62.1%				
	障害者施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	子育て支援施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	教育施設	101	39	36	1	24	1	101	31	6	21	41	0	0	2	97.4%	96.2%	75.2%	74.3%				
	文化・スポーツ・社会教育施設	106	13	14	3	54	22	106	24	17	46	18	1	0	0	50.8%	45.8%	28.3%	25.5%				
	その他公共施設	13	5	7	0	0	1	13	5	0	0	0	8	0	0	92.3%	92.3%	92.3%	92.3%				
	病院	36	10	5	2	19	0	36	6	8	17	5	0	0	0	89.5%	78.9%	47.2%	41.7%				
	金融機関（銀行・郵便局）	64	8	28	0	21	7	64	6	7	0	27	24	0	0	90.0%	90.0%	56.3%	56.3%				
	大規模店舗	16	7	4	0	5	0	16	5	1	6	4	0	0	0	110.0%	110.0%	68.8%	68.8%				
	宿泊施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	計	550	120	129	10	254	37	550	105	59	216	138	30	0	2	85.8%	82.5%	47.1%	45.3%				
路外駐車場特定事業	路外駐車場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
都市公園特定事業	都市公園	34	4	6	0	22	2	34	7	12	7	8	0	0	0	37.0%	37.0%	29.4%	29.4%				
	いっとき集会所	55	1	20	0	34	0	55	4	12	18	21	0	0	0	56.8%	56.8%	38.2%	38.2%				
	計	89	5	26	0	56	2	89	11	24	25	29	0	0	0	48.4%	48.4%	34.8%	34.8%				
交通安全特定事業	交通管理者	4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%				
その他の事業	駅前広場	28	24	3	0	1	0	28	23	1	0	4	0	0	0	96.4%	96.4%	96.4%	96.4%				
	いっとき集会所	39	0	5	0	34	0	39	3	1	25	8	2	0	0	41.7%	41.7%	12.8%	12.8%				
	タクシー	5	0	4	0	0	1	5	0	0	0	5	0	0	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%				
	鉄道駅	11	6	3	0	2	0	11	7	0	1	3	0	0	0	90.0%	90.0%	81.8%	81.8%				
	計	83	30	15	0	37	1	83	33	2	26	20	2	0	0	81.8%	81.8%	54.2%	54.2%				
合計		985	221	250	32	437	45	985	201	104	349	271	40	18	2	84.7%	79.3%	51.1%	47.8%				

表3-7 施設分類別着手率及び完了・継続率（王子地区）

特定事業	施設分類	王子地区																			
		<R7年度末時点の事業実施状況>						<地区別構想での事業実施予定時期>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	合計	短期	中期	長期	継続	検討中	順次	事業着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率	
公共交通特定事業	鉄道	75	15	11	4	45	0	75	9	5	46	11	4	0	120.0%	104.0%	40.0%	34.7%			
	停留場	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	路線バス・コミバス	23	0	12	8	1	2	23	0	0	0	11	4	8	105.3%	63.2%	87.0%	52.2%			
	計	99	15	24	12	46	2	99	9	5	46	23	8	8	113.3%	86.7%	51.5%	39.4%			
道路特定事業	国道	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	都道	57	7	8	25	12	5	57	4	4	37	4	2	6	222.2%	83.3%	70.2%	26.3%			
	区道等	155	26	37	3	88	1	155	26	0	82	47	0	0	90.4%	86.3%	42.6%	40.6%			
	計	216	33	49	28	100	6	216	30	4	119	55	2	6	115.8%	86.3%	50.9%	38.0%			
建築物特定事業	区役所・区民センター	249	40	40	6	137	26	249	19	18	167	37	8	0	116.2%	108.1%	34.5%	32.1%			
	高齢者施設	28	1	8	3	13	3	28	1	3	13	11	0	0	80.0%	60.0%	42.9%	32.1%			
	障害者施設	10	2	5	0	3	0	10	2	3	1	4	0	0	77.8%	77.8%	70.0%	70.0%			
	子育て支援施設	16	0	0	0	0	16	16	3	1	0	6	5	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	教育施設	131	50	29	1	49	2	131	28	31	36	31	3	2	87.0%	85.9%	61.1%	60.3%			
	文化・スポーツ・社会教育施設	129	42	19	11	47	10	129	23	24	55	19	8	0	109.1%	92.4%	55.8%	47.3%			
	その他公共施設	30	10	9	1	10	0	30	5	4	13	8	0	0	117.6%	111.8%	66.7%	63.3%			
	病院	55	17	16	1	20	1	55	15	10	20	10	0	0	97.1%	94.3%	61.8%	60.0%			
	金融機関（銀行・郵便局）	72	14	17	1	18	22	72	10	12	5	35	10	0	56.1%	54.4%	44.4%	43.1%			
	大規模店舗	26	6	7	0	1	12	26	4	12	2	8	0	0	54.2%	54.2%	50.0%	50.0%			
	宿泊施設	13	1	4	0	8	0	13	1	0	6	5	1	0	83.3%	83.3%	38.5%	38.5%			
	計	759	183	154	24	306	92	759	111	118	318	174	35	3	88.9%	83.0%	47.6%	44.4%			
路外駐車場特定事業	路外駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
都市公園特定事業	都市公園	180	10	29	22	119	0	180	9	20	93	43	13	2	82.4%	52.7%	33.9%	21.7%			
	いっとき集会所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	計	180	10	29	22	119	0	180	9	20	93	43	13	2	82.4%	52.7%	33.9%	21.7%			
交通安全特定事業	交通管理者	4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%			
その他の事業	駅前広場	20	8	9	0	2	1	20	0	8	2	8	1	1	100.0%	100.0%	85.0%	85.0%			
	いっとき集会所	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	タクシー	5	0	4	0	0	1	5	0	0	0	5	0	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			
	鉄道駅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	計	27	8	15	0	2	2	27	0	8	2	15	1	1	95.8%	95.8%	85.2%	85.2%			
合計		1,285	249	272	89	573	102	1,285	159	155	578	310	59	24	94.1%	80.4%	47.5%	40.5%			

(3) 事業項目別着手率及び完了・継続率

- [施設整備等]では、公共交通特定事業、建築物特定事業、その他の事業で、短期・中期の事業完了・継続率が80%以上となっております、概ね事業が完了または継続的に実施しています。
- 一方で、道路特定事業、都市公園特定事業の[施設整備等]では、短期・中期の事業完了・継続率が低く、20~60%程度となっています。都市公園特定事業の未完了の要因としては、施設改修計画・工事が予定よりも遅れていることが挙げられます。
- [案内設備・情報のバリアフリー]では、短期・中期の事業完了・継続率が40%~85%程度と特定事業により差があります。未完了の要因としては、具体的な方法の検討に時間を要していたり、大規模改修やホームページ改修等の機会とあわせるため先送りとしていることなどが挙げられます。
- [維持管理]や[人的対応・こころのバリアフリー]などのソフト事業は、継続事業としているものが多く、公共交通特定事業、建築物特定事業については、短期・中期の事業完了・継続率は100%に近い割合となっています（取組の具体的な内容について別途各事業者へ照会中）。

表3-8 事業項目別着手率及び完了・継続率（赤羽地区＋滝野川地区＋王子地区）

特定事業	事業項目	赤羽地区＋滝野川地区＋王子地区											
		<R7年度末時点の事業実施状況>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	事業着手率		完了・継続率		着手率	完了・継続率
公共交通 特定事業	施設整備等	141	40	5	13	77	6	161.1%	125.0%	41.1%	31.9%		
	案内設備・情報のバリアフリー	65	22	9	12	22	0	100.0%	72.1%	66.2%	47.7%		
	人的対応・こころのバリアフリー	59	0	58	0	1	0	100.0%	100.0%	98.3%	98.3%		
	計	265	62	72	25	100	6	116.1%	97.8%	60.0%	50.6%		
道路 特定事業	施設整備等	435	102	17	68	232	16	98.4%	62.6%	43.0%	27.4%		
	歩道のない道路	53	4	42	2	3	2	96.0%	92.0%	90.6%	86.8%		
	維持管理	23	0	23	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	普及・啓発	24	0	23	0	1	0	95.8%	95.8%	95.8%	95.8%		
	案内設備・情報のバリアフリー	22	5	8	3	6	0	106.7%	86.7%	72.7%	59.1%		
	計	557	111	113	73	242	18	98.3%	74.2%	53.3%	40.2%		
建築物 特定事業	施設整備等	1,128	290	58	36	609	135	93.9%	85.1%	34.0%	30.9%		
	案内設備・情報のバリアフリー	474	170	76	15	174	39	77.2%	72.8%	55.1%	51.9%		
	人的対応・こころのバリアフリー	327	10	287	2	9	19	94.6%	94.0%	91.4%	90.8%		
	計	1,929	470	421	53	792	193	88.8%	83.8%	48.9%	46.2%		
路外駐車場 特定事業	施設整備等	3	0	0	0	3	0	-	-	0.0%	0.0%		
	案内設備・情報のバリアフリー	3	0	0	0	3	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	人的対応・こころのバリアフリー	1	0	0	0	1	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	計	7	0	0	0	7	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
都市公園 特定事業	施設整備等	180	11	2	23	143	1	61.0%	22.0%	20.0%	7.2%		
	維持管理	56	0	56	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	案内設備・情報のバリアフリー	52	12	0	1	39	0	50.0%	46.2%	25.0%	23.1%		
	人的対応・こころのバリアフリー	18	0	1	0	16	1	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%		
	計	306	23	59	24	198	2	66.7%	51.6%	34.6%	26.8%		
交通安全 特定事業	施設整備等	9	0	0	9	0	0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%		
	違法駐車防止のための事業	3	0	3	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	計	12	0	3	9	0	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%		
その他の 事業	施設整備等	92	42	10	2	37	1	110.2%	106.1%	58.7%	56.5%		
	維持管理	13	0	12	0	1	0	92.3%	92.3%	92.3%	92.3%		
	普及・啓発	7	0	7	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	案内設備・情報のバリアフリー	16	2	1	0	13	0	42.9%	42.9%	18.8%	18.8%		
	人的対応・こころのバリアフリー	14	0	9	0	2	3	64.3%	64.3%	64.3%	64.3%		
	計	142	44	39	2	53	4	94.4%	92.2%	59.9%	58.5%		
合計		3,218	710	707	186	1,392	223	90.8%	80.3%	49.8%	44.0%		

※[施設整備等]とは、主にハード整備が該当し、例えば「視覚障害者誘導用ブロックの設置」や「エレベーターの増設」などの事業があります。

※[歩道のない道路]とは、歩道のない道路におけるバリアフリー対策が該当し、例えば「経路の実情に合った交通安全対策」などの事業があります。

※[維持管理]とは、道路や公園などの維持管理に関する事業が該当し、例えば「舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮」や「工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮」、「公園施設等の適正な維持管理」などの事業があります。

表3-9 事業項目別着手率及び完了・継続率（赤羽地区）

特定事業	事業項目	赤羽地区																					
		<R7年度末時点の事業実施状況>						<地区別構想での事業実施予定時期>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体			
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	合計	短期	中期	長期	継続	検討中	順次	その他	短期・中期 事業着手率	短期・中期 完了・継続率	着手率	完了・継続率				
公共交通特定事業	施設整備等	32	5	1	2	22	2	32	2	0	20	1	4	5	0	100.0%	75.0%	25.0%	18.8%				
	案内設備・情報のバリアフリー	26	11	3	3	9	0	26	10	0	7	0	5	4	0	121.4%	100.0%	65.4%	53.8%				
	人的対応・こころのバリアフリー	16	0	15	0	1	0	16	0	0	0	15	1	0	0	100.0%	100.0%	93.8%	93.8%				
	計	74	16	19	5	32	2	74	12	0	27	16	10	9	0	108.1%	94.6%	54.1%	47.3%				
道路特定事業	施設整備等	161	41	7	33	72	8	161	65	7	73	7	6	3	0	98.8%	58.5%	50.3%	29.8%				
	歩道のない道路	5	1	0	1	2	1	5	3	0	2	0	0	0	0	66.7%	33.3%	40.0%	20.0%				
	維持管理	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	普及・啓発	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	案内設備・情報のバリアフリー	3	1	2	0	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	計	174	43	14	34	74	9	174	69	7	75	14	6	3	0	97.8%	61.3%	52.3%	32.8%				
建築物特定事業	施設整備等	361	113	16	12	177	43	361	76	49	188	13	21	0	14	102.2%	93.5%	39.1%	35.7%				
	案内設備・情報のバリアフリー	151	51	26	6	54	14	151	66	20	25	28	8	0	4	72.8%	67.5%	55.0%	51.0%				
	人的対応・こころのバリアフリー	108	3	96	1	1	7	108	8	0	2	95	1	0	2	97.1%	96.1%	92.6%	91.7%				
	計	620	167	138	19	232	64	620	150	69	215	136	30	0	20	91.3%	85.9%	52.3%	49.2%				
路外駐車場特定事業	施設整備等	3	0	0	0	3	0	3	0	0	2	0	1	0	0	-	-	0.0%	0.0%				
	案内設備・情報のバリアフリー	3	0	0	0	3	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
	人的対応・こころのバリアフリー	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
	計	7	0	0	0	7	0	7	0	0	4	2	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
都市公園特定事業	施設整備等	17	2	0	2	13	0	17	7	4	6	0	0	0	0	36.4%	18.2%	23.5%	11.8%				
	維持管理	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	案内設備・情報のバリアフリー	16	6	0	0	10	0	16	6	0	4	0	6	0	0	100.0%	100.0%	37.5%	37.5%				
	人的対応・こころのバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	計	37	8	4	2	23	0	37	13	4	10	4	6	0	0	66.7%	57.1%	37.8%	32.4%				
交通安全特定事業	施設整備等	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%				
	違法駐車防止のための事業	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	計	4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%				
その他の事業	施設整備等	21	6	3	2	10	0	21	3	0	7	1	10	0	0	275.0%	225.0%	52.4%	42.9%				
	維持管理	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	普及・啓発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
	案内設備・情報のバリアフリー	4	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	-	-	0.0%	0.0%				
	人的対応・こころのバリアフリー	3	0	2	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%				
	計	32	6	9	2	14	1	32	3	0	11	8	10	0	0	154.5%	136.4%	53.1%	46.9%				
合計		948	240	185	65	382	76	948	247	80	342	180	63	16	20	93.7%	81.3%	51.7%	44.8%				


表3-10 事業項目別着手率及び完了・継続率（滝野川地区）

特定事業	事業項目	滝野川地区																							
		＜R7年度末時点の事業実施状況＞						＜地区別構想での事業実施予定時期＞										短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	合計	短期	中期	長期	継続	検討中	順次	その他	事業着手率	完了・継続率	完了・継続率	着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率	着手率		
公共交通特定事業	施設整備等	50	21	2	4	21	2	50	13	0	29	2	4	2	0	158.8%	135.3%	54.0%	46.0%						
	案内設備・情報のバリアフリー	19	10	4	4	1	0	19	9	2	2	2	2	2	0	120.0%	93.3%	94.7%	73.7%						
	人的対応・こころのバリアフリー	23	0	23	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
		92	31	29	8	22	2	92	22	2	31	27	6	4	0	123.6%	109.1%	73.9%	65.2%						
	計	109	31	2	11	63	2	109	28	14	49	7	1	10	0	74.6%	55.9%	40.4%	30.3%						
道路特定事業	歩道のない道路	22	1	19	0	1	1	22	1	0	1	20	0	0	0	95.2%	95.2%	90.9%	90.9%						
	維持管理	11	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
	普及・啓発	15	0	14	0	1	0	15	0	0	0	15	0	0	0	93.3%	93.3%	93.3%	93.3%						
	案内設備・情報のバリアフリー	10	3	4	0	3	0	10	1	3	1	4	1	0	0	87.5%	87.5%	70.0%	70.0%						
	計	167	35	50	11	68	3	167	30	17	51	57	2	10	0	84.2%	74.6%	57.5%	50.9%						
建築物特定事業	施設整備等	317	65	21	6	197	28	317	45	49	180	19	22	0	2	81.4%	76.1%	29.0%	27.1%						
	案内設備・情報のバリアフリー	136	54	22	3	51	6	136	60	8	32	29	7	0	0	81.4%	78.4%	58.1%	55.9%						
	人的対応・こころのバリアフリー	97	1	86	1	6	3	97	0	2	4	90	1	0	0	95.7%	94.6%	90.7%	89.7%						
		550	120	129	10	254	37	550	105	59	216	138	30	0	2	85.8%	82.5%	47.1%	45.3%						
	計																								
路外駐車場特定事業	施設整備等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-						
	案内設備・情報のバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-						
	人的対応・こころのバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-						
	計																								
都市公園特定事業	施設整備等	42	0	0	0	41	1	42	4	13	25	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
	維持管理	25	0	25	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
	案内設備・情報のバリアフリー	17	5	0	0	12	0	17	7	10	0	0	0	0	0	29.4%	29.4%	29.4%	29.4%						
	人的対応・こころのバリアフリー	5	0	1	0	3	1	5	0	1	0	4	0	0	0	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%						
	計	89	5	26	0	56	2	89	11	24	25	29	0	0	0	48.4%	48.4%	34.8%	34.8%						
交通安全特定事業	施設整備等	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%						
	違法駐車防止のための事業	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
		4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%						
	施設整備等	57	28	4	0	25	0	57	28	1	23	5	0	0	0	94.1%	94.1%	56.1%	56.1%						
	維持管理	6	0	5	0	1	0	6	0	0	0	6	0	0	0	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%						
その他の事業	普及・啓発	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
	案内設備・情報のバリアフリー	12	2	1	0	9	0	12	5	1	3	1	2	0	0	42.9%	42.9%	25.0%	25.0%						
	人的対応・こころのバリアフリー	7	0	4	0	2	1	7	0	0	0	7	0	0	0	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%						
		83	30	15	0	37	1	83	33	2	26	20	2	0	0	81.8%	81.8%	54.2%	54.2%						
	計																								
	合計	985	221	250	32	437	45	985	201	104	349	271	40	18	2	84.7%	79.3%	51.1%	47.8%						



表3-11 事業項目別着手率及び完了・継続率（王子地区）



特定事業	事業項目	王子地区																			
		<R7年度末時点の事業実施状況>						<地区別構想での事業実施予定時期>						短期・中期		短期・中期事業		事業全体		事業全体	
		合計	完了	継続	実施中	未着手	その他	合計	短期	中期	長期	継続	検討中	順次	事業着手率	完了・継続率	着手率	完了・継続率			
公共交通特定事業	施設整備等	59	14	2	7	34	2	59	2	3	42	2	6	4	209.1%	145.5%	39.0%	27.1%			
	案内設備・情報のバリアフリー	20	1	2	5	12	0	20	7	2	4	1	2	4	57.1%	21.4%	40.0%	15.0%			
	人的対応・こころのバリアフリー	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	計	99	15	24	12	46	2	99	9	5	46	23	8	8	113.3%	86.7%	51.5%	39.4%			
道路特定事業	施設整備等	165	30	8	24	97	6	165	27	4	114	12	2	6	126.5%	77.6%	37.6%	23.0%			
	歩道のない道路	26	2	23	1	0	0	26	2	0	0	24	0	0	100.0%	96.2%	100.0%	96.2%			
	維持管理	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	普及・啓発	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	案内設備・情報のバリアフリー	9	1	2	3	3	0	9	1	0	5	3	0	0	150.0%	75.0%	66.7%	33.3%			
	計	216	33	49	28	100	6	216	30	4	119	55	2	6	115.8%	86.3%	50.9%	38.0%			
建築物特定事業	施設整備等	450	112	21	18	235	64	450	47	80	266	29	26	2	95.6%	84.2%	33.6%	29.6%			
	案内設備・情報のバリアフリー	187	65	28	6	69	19	187	64	38	52	24	8	1	78.0%	73.2%	52.9%	49.7%			
	人的対応・こころのバリアフリー	122	6	105	0	2	9	122	0	0	0	121	1	0	91.7%	91.7%	91.0%	91.0%			
	計	759	183	154	24	306	92	759	111	118	318	174	35	3	88.9%	83.0%	47.6%	44.4%			
路外駐車場特定事業	施設整備等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
	案内設備・情報のバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
	人的対応・こころのバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
都市公園特定事業	施設整備等	121	9	2	21	89	0	121	9	19	84	2	6	1	103.2%	35.5%	26.4%	9.1%			
	維持管理	27	0	27	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	案内設備・情報のバリアフリー	19	1	0	1	17	0	19	0	1	9	1	7	1	66.7%	33.3%	10.5%	5.3%			
	人的対応・こころのバリアフリー	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
交通安全特定事業	計	180	10	29	22	119	0	180	9	20	93	43	13	2	82.4%	52.7%	33.9%	21.7%			
	施設整備等	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%			
	違法駐車防止のための事業	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	計	4	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%			
その他の事業	施設整備等	14	8	3	0	2	1	14	0	8	2	2	1	1	100.0%	100.0%	78.6%	78.6%			
	維持管理	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	普及・啓発	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	案内設備・情報のバリアフリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
	人的対応・こころのバリアフリー	4	0	3	0	0	1	4	0	0	0	4	0	0	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%			
	計	27	8	15	0	2	2	27	0	8	2	15	1	1	95.8%	95.8%	85.2%	85.2%			
合計		1,285	249	272	89	573	102	1,285	159	155	578	310	59	24	94.1%	80.4%	47.5%	40.5%			


3-3. 主な完了・継続事業

事業種	施設及び事業内容	地区
公共交通 特定事業 (鉄道)	施 設 名：JR 上中里駅 事業主体：東日本旅客鉄道株式会社 事業内容：ホーム ・ 内方線付点状ブロックの設置 	滝野川
	施 設 名：JR 板橋駅 事業主体：東日本旅客鉄道株式会社 事業内容： 上下移動 ・ エレベーターの設置 通路 ・ 視覚障害者誘導用ブロックの設置 等 	滝野川
	施 設 名：東京メトロ志茂駅 事業主体：東京地下鉄株式会社 事業内容： 案内設備・情報のバリアフリー ・ 壁面のトイレ案内の表示内容改善	赤羽
	施 設 名：東京メトロ王子駅 事業主体：東京地下鉄株式会社 事業内容：トイレ ・ トイレの洋式化 	王子
	施 設 名：東京メトロ王子神谷駅 事業主体：東京地下鉄株式会社 事業内容：トイレ ・ 一般トイレへの視覚障害者誘導用ブロックの設置 	王子

事業種	施設及び事業内容	地区
公共交通 特定事業 (バス)	施 設 名：国際興業バス 事業主体：国際興業株式会社 事業内容： <u>案内設備・情報のバリアフリー</u> ・【坂下乗場停留所】わかりやすい行先案内設置	赤羽
	施 設 名：国際興業バス・コミュニティバス 事業主体：国際興業株式会社・日立自動車交通株式会社 事業内容： <u>人的対応・こころのバリアフリー</u> ・バス利用のマナー・ルール等について利用者への啓発	王子
道 路 特定事業	路 線 名：豊北 1 号 事業主体：豊島区 事業内容： <u>歩道等</u> ・総合案内板の記載内容の改善 <u>案内設備・情報のバリアフリー</u> ・生活関連経路上の主要な箇所への案内表示の設置（JR 駒込駅東口付近） ・エレベーターへのわかりやすい案内表示の設置	  滝野川
	路 線 名：都道 311 号 事業主体：東京都建設局 第六建設事務所 事業内容： <u>視覚障害者誘導用ブロック</u> ・視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS 規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法）	赤羽
	路 線 名：北 1964 号・北 1010 等の区道 20 箇所 事業主体：北区 事業内容： <u>歩道等</u> ・側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	王子
	路 線 名：都道 306 号 事業主体：東京都建設局 第六建設事務所 事業内容： <u>視覚障害者誘導用ブロック</u> ・視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS 規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法）	王子

事業種	施設及び事業内容	地区
建 築 物 特定事業	施 設 名：稲付中学校 事業主体：北区 事業内容： 出入口・敷地内通路（屋外） ・段差の解消、及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携） 駐車場・駐輪場 ・車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	   赤羽
	施 設 名：三菱東京 UFJ 銀行 赤羽駅前支店 事業主体：株式会社三菱東京 UFJ 銀行 事業内容： 建物内通路 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置（2階・3階）	  赤羽
	施 設 名：ネスト赤羽 事業主体：北区 事業内容： その他設備 ・車いす使用者の利用に配慮した自動販売機の導入	 赤羽

事業種	施設及び事業内容	地区
	施 設 名：国立スポーツ科学センター 事業主体：独立行政法人 日本スポーツ振興センター 事業内容： 出入口・敷地内通路（屋外） ・西門から建物内まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	 赤羽
	施 設 名：滝野川第四小学校 事業主体：北区 事業内容： 上下移動 ・階段手すりの設置	 滝野川
	施 設 名：なでしこ小学校 事業主体：北区 事業内容： 上下移動 ・エレベーターの設置 等	 赤羽
	施 設 名：滝野川第二小学校 事業主体：北区 事業内容： トイレ ・車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置等	 滝野川
	施 設 名：就労支援センター北 事業主体：特定非営利活動法人わくわくかん 事業内容： トイレ ・フラッシュライト等の設置の検討	 赤羽
	施 設 名：赤羽西福祉工房 事業主体：北区 （指定管理者：社会福祉法人 北区社会福祉事業団） 事業内容： 案内設備・情報のバリアフリー ・筆談用具の設置及び案内の表示	 赤羽

事業種	施設及び事業内容	地区
	施設名：西が丘園高齢者あんしんセンター・ 特別養護老人ホームウエルガーデン西が丘園 事業主体：社会福祉法人ウエルガーデン 事業内容： 案内設備・情報のバリアフリー - 筆談用具の設置を示す案内の表示（耳マークなど） - 貸出用の車いすの案内の表示  	赤羽
	施設名：星美学園 事業主体：学校法人星美学園 事業内容： その他設備 授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置  	赤羽
	施設名：大橋病院 事業主体：医療社団法人 逸生会 事業内容：人的対応・こころのバリアフリー 施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発   	赤羽
	施設名：赤羽東口病院 事業主体：医療法人社団 景星会赤羽 事業内容： 案内設備・情報のバリアフリー - わかりやすい案内表示の設置 その他設備 - 電光掲示や呼出受信機の導入  	赤羽

事業種	施設及び事業内容	地区
	施設名：特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 事業主体：社会福祉法人 北区社会福祉事業団 事業内容： <u>出入口・敷地内通路（屋外）</u> ・歩道上から出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携） 	滝野川
	施設名：岸町ふれあい館・社会福祉協議会 事業主体：北区 事業内容：<u>案内設備・情報のバリアフリー</u> ・耳マーク等の設置 	王子
	施設名：都立北療育医療センター 事業主体：東京都 福祉保健局 北療育医療センター 事業内容：<u>出入口・敷地内通路（屋外）</u> ・歩道上から出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携） 	王子
	施設名：中央公園文化センター 事業主体：北区 事業内容：<u>建物内通路</u> ・手すりが設置されている壁への防護クッションの設置 <u>案内設備・情報のバリアフリー</u> ・ピクトグラム等を活用した案内の表示 	王子

事業種	施設及び事業内容	地区
	施 設 名：渋沢史料館 事業主体：公益財団法人渋沢栄一記念財団 事業内容：<u>トイレ</u> ・オストメイト対応設備の設置	王子
	施 設 名：いきがい活動センター（きらりあ北）（旧健康増進センター） 事業主体：北区 事業内容：<u>上下移動</u> ・多様な利用者に配慮したエレベーターの設置	王子
	施 設 名：お札と切手の博物館 事業主体：独立行政法人国立印刷局 事業内容：<u>トイレ</u> ・授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置	王子
	施 設 名：ホームセンターコーナン王子堀船店 事業主体：コーナン商事株式会社 事業内容：<u>その他設備</u> ・貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の表示	王子

事業種	施設及び事業内容	地区
都市公園 特定事業	施 設 名：都立浮間公園 事業主体：東京都建設局東部公園緑地事務所 事業内容： 園 路 ・降雨時に不陸がある園路の改修 トイレ ・多機能トイレ※の改修（出入口スロープの改善、十分な広さ、オストメイト対応設備、大型ベッドの設置、JIS 規格に適合したボタン配置、低い位置への非常呼び出しボタンなど） ※「だれでもトイレ」や「多機能トイレ」などの名称は、現在使用しないこととされています。 ＜改修後のトイレ＞  ＜ベビーチェア、オストメイト対応設備等＞ 	赤羽
	施 設 名：赤羽スポーツの森公園 事業主体：北区 事業内容： 競技場 - 施設内への手すりの設置 - 施設内への視覚障害者誘導用ブロックの設置 ＜手すりの設置＞  ＜誘導用ブロックの設置＞ 	赤羽
	施 設 名：中央公園・中央公園運動場 事業主体：北区 事業内容：駐車場 十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置（幅 350cm 以上、車両後方部の乗降スペースの確保）とわかりやすい案内の表示 	王子
交通安全 特定事業	事業主体：警視庁 事業内容： 信号機等 違法駐車車両の指導取締り等	赤羽 滝野川 王子

事業種	施設及び事業内容	地区
その他の事業	施設名：JR板橋駅東口駅前広場 事業主体：北区 事業内容： ＜歩道の改良・誘導用ブロック整備＞ 歩道 - 歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の段差や勾配の解消 - 側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換 視覚障害者誘導用ブロック - 視覚障害者誘導用ブロックの設置 （JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘導） トイレ - だれでもトイレ※への改修 - オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置 案内設備・情報のバリアフリー - 案内板の設置	  滝野川