

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期] 令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期] 令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期] 令和8年度以降に実施する事業 [継続] 継続的に実施する事業

[検討中] 実施に向けて検討する事業 [順次] 順次実施する事業

番号： 国道・都道共通

地区： 全体

項目		該当事業者	内容																		
1. 施設名、路線名		すべて	国道（都管理）・都道共通																		
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所																		
3. 事業区間		道路管理者	—																		
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																		
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																		
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	—																		
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	必要に応じて随時対応する	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
2	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	必要に応じて随時対応する	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
3	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
4	普及・啓発	自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																					

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-01

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-01 都道455号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	上十条一丁目～上十条三丁目															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	620m(拡幅整備)															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩行者が多いうえ、歩道幅員が狭い状況である。今後は、都市計画道路補助第85号線（十条）の事業にあわせ、十条駅周辺地区について、東京都福祉のまちづくり条例に基づき歩道のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
2	歩道等	横断歩道接続部の勾配の解消	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
3	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
4	歩道等	自転車走行空間の整備	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
5	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置（バス事業者と連携）	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
6	タクシー乗降場	歩車道境界の段差の改善	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
7	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘導）	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
8	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
9	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修（北区都市計画課ほか）	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
10	案内設備・情報のバリアフリー	JR十条駅エレベーター乗り場への案内の設置	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	今後、JR埼京線（十条駅付近）連続立体交差事業との調整が必要

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-01

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-01 都道455号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	上十条一丁目～上十条三丁目															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	620m(拡幅整備)															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩行者が多いうえ、歩道幅員が狭い状況である。今後は、都市計画道路補助第85号線（十条）の事業にあわせ、十条駅周辺地区について、東京都福祉のまちづくり条例に基づき歩道のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
11	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討	上十条一丁目～上十条三丁目の事業区間で対応を検討	1240	m	/	/										✓	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			十条駅周辺再開発事業、埼京線連続立体交差事業、特定整備路線の整備などの事業との連携が必要。															

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-15

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-15 環状七号線															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	東十条4-12-3から東十条4-11-4															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	160m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的に有効幅員が確保されており、交差点部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。無電柱化事業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	平坦かつ十分な有効幅員を確保した歩行空間の整備	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	320	m	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修 (JIS規格適合・輝度比の確保)	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	320	m	/	/											
3	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	320	m	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-01

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-01 都道307号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	豊島5-1から豊島4-18															
4. 道路延長(m)		道路管理者	500m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、豊島五丁目団地前のバスロータリー部分とあわせて工事中だが、視覚障害者誘導用ブロックが設置されておらず、歩道幅員も十分に確保されていない状況である。今後も、各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	歩道の凹凸等があった場合は随時対応	1000	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	検討中	1000	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	検討中
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保)	必要に応じて随時対応する	1000	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		



8. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-14

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-14 国道122号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	王子3-22-24から神谷1-9-11															
4. 道路延長(m)		道路管理者	1200m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、十分な有効幅員が確保されている。各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R7	R8-	継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	2400	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	2400	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	2400	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			✓
4	案内設備・情報のバリアフリー	東京メトロ王子神谷駅のエレベーター乗降口のわかりやすい案内の設置（鉄道事業者との連携）	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	2400	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 王-03

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	王-03 都道306号																
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所																
3. 事業区間		道路管理者	溝田橋交差点～区立堀船公園付近																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	350m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	北区王子一丁目地内～堀船二丁目地内の350mの区間については、首都高速道路(株)が高速道路の関連街路として街路築造工事を実施したが、引き続き、整備された歩道部に都が電線共同溝を整備している。今後は、電線共同溝の整備を進め、歩道の本復旧にあわせて歩道全体のバリアフリー整備を行う。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中	順次
1	歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	溝田橋交差点～区立堀船公園付近の該当箇所において施工済み	700	m														施工済 (今年度、舗装の本復旧実施)
2	歩道等	日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置	溝田橋交差点～区立堀船公園付近 (350m区間) に植樹帯のみ設置	700	m														
3	歩道等	歩道橋の撤去		—	—														撤去予定なし
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修 (JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘導)	溝田橋交差点～区立堀船公園付近 (350m区間) の該当箇所において施工済み	700	m														施工済 (今年度、舗装の本復旧実施)
5	安全対策	歩道上の電柱の撤去	溝田橋交差点～区立堀船公園付近の該当箇所において施工済み	700	m														
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-09

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期] 令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期] 令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期] 令和8年度以降に実施する事業 [継続] 継続的に実施する事業

[検討中] 実施に向けて検討する事業 [順次] 順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-09 都道307号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	王子1-5-1から豊島2-9-8															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	710m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、十分な有効幅員が確保されている。各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。また、無電柱化事業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	1420	m													
2	歩道等	横断歩道接続部の勾配の解消	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	1420	m													
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修 (JIS規格適合)	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	1420	m													
4	安全対策	歩道上の電柱の撤去	無電柱化事業に合わせ配慮して整備する	1420	m													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：王-14

地区：王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-14 国道122号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	王子1-9-1から王子2-20-6															
4. 道路延長(m)		道路管理者	610m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	歩道の凹凸等があった場合は随時対応	1220	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	検討中	1220	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	必要に応じて随時対応する	1220	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：王-24

地区：王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-24 国道122号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	王子1-4-12から滝野川2-4-17															
4. 道路延長(m)		道路管理者	230m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、長い坂道となっている。今後は各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	歩道の凹凸等があった場合は随時対応	460	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	検討中	460	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	歩道等	平坦部や手すり、ベンチの設置	検討中	460	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	必要に応じて随時対応する	460	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
5	安全対策	車止めの撤去	検討中	1	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 王-29

地区： 王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-29 都道455号															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所															
3. 事業区間		道路管理者	王子本町1-1-8から中十条1-4-7															
4. 道路延長(m)		道路管理者	850m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されており、十分な有効幅員が確保されている。今後は、各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	日陰の確保や休憩施設の設置	検討中	1700	m	/	/											
2	歩道等	自転車走行空間の整備	検討中	1700	m	/	/											
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保）	必要に応じて随時対応を検討する	1700	m	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-08

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-08 都道460号															
2. 事業主体		すべて	東京都都市整備局 第二市街地整備事務所															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	1,050m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	路側帯のみで歩道のない経路である。都市計画道路であるため、今後は補助第83号線整備事業により道路全体のバリアフリー化を図る。なお、事業完了後、維持管理については東京都第六建設事務所に引継ぐ予定である。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R7	R8
1	歩道等	バリアフリー化された歩道の整備	道路整備において順次施工していく	2,100	m	/	/											✓
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）など目の細かいものへの交換	道路整備において順次施工していく	必要	箇所	/	/											✓
3	歩道等	自転車走行空間の整備	道路整備において順次施工していく	2,100	m	/	/											✓
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘導）	道路整備において順次施工していく	2,100	m	/	/											✓
5	安全対策	道路付属物が歩行者の通行の妨げにならないよう配慮	道路整備において配慮する	—	—	/	/											✓
6	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修（北区都市計画課ほか）		—	—	/	/										✓	
7	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討		—	—	/	/										✓	
8	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮		—	—	/	/								✓			
9	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮		—	—	/	/								✓			
10	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導		—	—	/	/								✓			

11	普及・啓発	通行ルールの啓発及び放置自転車対策		—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																	

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 区道共通

地区： 全体

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	区道共通															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	—															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	北区自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間整備の推進	北区自転車ネットワーク計画に位置付けられた自転車ネットワーク路線においてナビマーク等の整備を行う	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討		—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
3	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修(北区都市計画課ほか)		—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	施設管理課と協力しパトロール等を実施する	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			地元からの要望による対応が大半である
5	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	ガードマンによる案内誘導や段差等の軽減を行う	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			工事現場内の通行は不便を伴うので、う回路への誘導案内も積極的に行う
6	指導・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導		—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
7	指導・啓発	自転車通行ルールの啓発及び駅周辺(放置自転車整理区域)の放置自転車対策	交通管理者との連携による自転車利用者マナー向上に向けた啓発活動、駅周辺の放置自転車移送及び自転車駐車場の整備	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			自転車駐車場は、関係機関との協議や民間助成制度の活用等により、整備する
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-02

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容																			
1. 施設名、路線名		すべて	十-02 北1006号																			
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																			
3. 事業区間		道路管理者																				
4. 道路延長 (m)		道路管理者	140m																			
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																			
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路だが、車道上に都立王子特別支援学校等の施設に向けて視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。																			
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など						
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次			
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/														現状特に事業予定なし	
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																						

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-03

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-03 北1007号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	310m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路であり、特別支援学校方面及び十条富士見中学校前まで視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。交差点部において縦断勾配が急な箇所もあるため、大規模改修工事にあわせてバリアフリー化を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチング蓋へ交換	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-04

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	十-04 北1256号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	540m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	一部、歩道のない経路だが、視覚障害者誘導用ブロックが路側帯部分に連続設置されている。視覚障害者誘導用ブロックが車道上を横断するように設置されている箇所があるため、短期的に改善する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中	順次
1	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（設置位置の改善）	警察と横断歩道の位置について移設の協議を行う	必要	箇所	/	/												撤去することで視覚障害者がより利用が困難となるような道路とにならないか考慮する必要がある
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 十-05

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-05 北1964号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	840m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されているが、一部歩車道境界部に設置されていない箇所があるため、路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業実施状況															
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
2	バス乗降場・バス停留所	バス停留所へのベンチや屋根の設置及び待合スペースの確保（バス事業者との連携）	歩道の幅員が確保できる、支障物がない等の条件を満たしている場所に、バス事業者からの申請に基づき設置を許可	必要	箇所	/	/								✓			占用可否を判断
3	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置（バス事業者との連携）	大規模補修工事に合わせて検討する	必要	箇所	/	/								✓			
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											大規模補修工事に合わせて検討する
5	安全対策	車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、ベンチの設置	車いすなどが一時停止できる平坦部や手すりの設置検討する	必要	箇所	/	/											大規模補修工事に合わせて検討する
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 十-06

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-06 北26号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	150m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	バス乗降場・バス停留所	バス停留所へのベンチや屋根の設置及び待合スペースの確保 (バス事業者との連携)	歩道の幅員が確保できる、支障物がない等の条件を満たしている場所に、バス事業者からの申請に基づき設置を許可	必要	箇所	/	/								✓			大規模補修工事に合わせて検討する
3	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置 (バス事業者との連携)	大規模補修工事に合わせて検討する	必要	箇所	/	/								✓			大規模補修工事に合わせて検討する
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 十-07

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-07 北1259号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	670m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない箇所や歩道状空地のみの箇所がある経路であり、中央図書館以北には視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	バス乗降場・バス停留所	バス停留所へのベンチや屋根の設置及び待合スペースの確保 (バス事業者との連携)	歩道の幅員が確保できる、支障物がない等の条件を満たしている場所に、バス事業者からの申請に基づき設置を許可	必要	箇所	/	/								✓			大規模補修工事に合わせて検討する
3	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置 (バス事業者との連携)	バス停への視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/								✓			大規模補修工事に合わせて検討する
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											大規模補修工事に合わせて検討する
5	歩道のない道路	コミュニティ道路の整備	道路拡幅整備 (両側歩道設置)	必要	箇所	/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		



**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-10

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-10 北1010号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	180m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、縦断・横断勾配が非常に急である。JR 東十条駅南口に接しており、駅前交差点は押しボタン式信号機が設置されている。十条跨線橋架替整備事業にあわせたエレベーターの設置などによりバリアフリー化を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	エレベーター及び階段の設置	十条跨線橋西側付近に設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-11

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-11 北1010号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	220m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路であり、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。長いスロープが設置されているが、途中に平場は設けられていない。今後は、十条跨線橋架替整備事業にあわせた新たなバリアフリー経路の確保や駅との接続部に安全な歩行者空間の創出を検討する。また、エレベーターの設置などにあわせて案内の充実を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期												実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続	検討中	
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	エレベーター及び階段の設置	十条跨線橋東側付近に設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道等	日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置	設置の可能性を検討する	必要	箇所	/	/											
4	歩道等	駅出入口から各乗降場等への連続した屋根の設置及び総合案内板等の設置	大規模補修工事に合わせて検討する	必要	箇所	/	/											
5	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
6	案内設備・情報のバリアフリー	ピクトグラムを活用したエレベーターやスロープの案内の設置	ピクトグラムを活用した案内の設置を検討していく	必要	箇所	/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-12

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	十-12 北1272号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	840m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路だが、十分な有効幅員が確保されていない。視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、東十条区民センター前や東十条交番前の交差点では音響式信号機が設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期												実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続	検討中		順次
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所														大規模補修工事に合わせて検討する
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所														随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所														大規模補修工事に合わせて検討する
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-13

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-13 北1049号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	500m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路であり、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-14

地区： 十条・東十条駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-14 北1048号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	480m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	JR 東十条北口連絡通路部分は視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。JR 東十条北口の東西両側にエレベーターが設置されている。東側にはエスカレーターや大型ベッドのある東十条駅北口公衆トイレが設置されている。また、東十条商店街のある経路で路側帯への駐輪や看板等の占用が目立つ。今後は、案内の設置や必要に応じた維持管理に努める。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	ピクトグラムを活用したエレベーターの案内の設置	ピクトグラムを活用したエレベーターの案内の設置を行う	必要	箇所													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-16

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-16 北1294号・協定道路															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	70m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	交通バリアフリー基本構想の特定経路である。十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置	休憩スペースの設置の可否の検討	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 十-17

地区： 十条・東十条駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	十-17 北1011号・北1317号・北1354号
2. 事業主体	すべて	北区 土木部
3. 事業区間	道路管理者	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	540m
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	—
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	J R 十条駅西口駅前広場に接する箇所以外、歩道はなく、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。経路上の十条銀座商店街にはアーケードが設置されている。J R 十条駅付近については、十条駅西口市街地再開発事業が計画されているため、再開発事業の中でバリアフリー化を検討する。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容													事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期													実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続	検討中	順次	

8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-18

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																			
1. 施設名、路線名		すべて	十-18 北1378号																			
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																			
3. 事業区間		道路管理者																				
4. 道路延長 (m)		道路管理者	120m																			
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	-																			
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道はなく、一部公開空地がある経路である。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																			
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中	順次			
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請があれば協力していく	必要	箇所	/	/															現状特に事業予定なし
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																						

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 十-19

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	十-19 北1274号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	180m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	旧富士見中学校の前面のみ十分な幅員が確保された歩道が整備されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模改修時にあわせてバリアフリー化を図るとともに、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		



**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-21

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																			
1. 施設名、路線名		すべて	十-21 北1704号																			
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																			
3. 事業区間		道路管理者																				
4. 道路延長 (m)		道路管理者	160m																			
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																			
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路で東十条商店街の一部である。路側帯には駐輪や商品、看板などによる不法占有が見られる。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																			
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中	順次			
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/															現状特に事業予定なし
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
						/	/															
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																						

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 十-22

地区： 十条・東十条駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																					
1. 施設名、路線名		すべて	十-22 北1762号・北1704号																					
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																					
3. 事業区間		道路管理者																						
4. 道路延長 (m)		道路管理者	120m																					
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																					
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路である。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																					
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況										
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など							
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中	順次					
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/												✓					現状特に事業予定なし
						/	/																	
						/	/																	
						/	/																	
						/	/																	
						/	/																	
						/	/																	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																								

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-04

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-04 北1865号・北1035号・北1036号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	900m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路だが、ピバホーム豊島店の沿道は開発にあわせて歩道の整備を進めている。また、歩道のない部分についてもガード柵を設置して歩車分離が図られている。引き続き歩道の整備を進めるとともに、経路の実情に合った交通安全対策に努める。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R7	R8	継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策 (交通管理者と連携)	交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-06

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-06 北1265号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	1180m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。都市計画道路であり、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配、段差の解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
3	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置（バス事業者との連携）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
4	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-07

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																				
1. 施設名、路線名		すべて	神-07 北2025号																				
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																				
3. 事業区間		道路管理者																					
4. 道路延長 (m)		道路管理者	240m																				
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																				
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																				
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況									
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など							
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中	順次				
1	バス乗降場・バス停留所	バス停留所へのベンチや屋根の設置及び待合スペースの確保 (バス事業者との連携)	歩道の幅員が確保できる、支障物がない等の条件を満たしている場所に、バス事業者からの申請に基づき設置を許可	必要	箇所	/	/												✓				占用可否を判断
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/																大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																							

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-08

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-08 北1826号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	250m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路だが、十分な幅員が確保されていない。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、豊川小学校の通学路であるため、平日の朝の時間帯は歩行者専用道路となっている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-09

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-09 北1264号・北1474号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	390m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：神-10

地区：王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-10 北1924号・北182号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	520m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-11

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-11 北8号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	310m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員は確保されておらず、王子郵便局前のみ視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-12

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-12 北180号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	500m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-13

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-13 北1314号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	440m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員を確保しており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部の歩道のない区間については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：神-15

地区：王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	神-15 北1931号・北1269号・北1045号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	330m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中	順次
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/												随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-16

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-16 北1931号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	530m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	一部歩道のない経路であり、歩道のある部分については十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが豊島馬場遺跡公園出入口前のみ部分設置されている。歩道のない区間では経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-17

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-17 北1272号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	520m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部の歩道のない部分については、経路の実情に応じた交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
4	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-18

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-18 北1270号・北1271号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	500m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある部分については、十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない部分については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-19

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-19 北1046号・北1044号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	330m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-20

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	神-20 北1953号・北1761号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	540m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある区間については、十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中	順次
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/												随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-21

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-21 北1953号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	160m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある経路で十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮				/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 神-22

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-22 北1758号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	250m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のある区間は十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない区間については、東十条銀座商店街があり、駐輪が目立つ。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮				/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-01

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	王-01 北65号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	310m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中	順次
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/												随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/												
						/	/												
						/	/												
						/	/												
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-02

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-02 北2027号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	490m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-04

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-04 北1262号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	1240m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部歩道のない区間については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
4	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			現状特に事業予定なし
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-05

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-05 北1295号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	420m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない区間については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
4	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			現状特に事業予定なし
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-06

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-06 北1034号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	210m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-07

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-07 北50号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	80m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/									✓		
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 王-08

地区： 王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容																							
1. 施設名、路線名		すべて	王-08 北1858号・北1860号																							
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																							
3. 事業区間		道路管理者																								
4. 道路延長 (m)		道路管理者	400m																							
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																							
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部歩道のない区間については、配慮事項を踏まえ経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																							
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況												
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など										
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次							
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓							現状特に事業予定なし	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																										

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-10

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-10 北1263号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	1460m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-11

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	北1170号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	330m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											随時実施する
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：王-12

地区：王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	王-12 北1174号・北1166号																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	380m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	コミュニティ道路であり、十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中	順次
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
2	歩道等	マンホール部分の段差解消		必要	箇所	/	/												
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの連続設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
4	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	道路構成の再検討により問題点の解消を行う	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
5	安全対策	視覚障害者等が車止めに衝突しにくいよう配慮	0.8m以上の高さのポラードを採用する	必要	箇所	/	/												大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/												
						/	/												
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-13

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-13 北1189号・北1190号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	100m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ほぼ歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。一部の歩道部分については、道路全体の幅員が狭いため、大規模な改修の際に歩道の撤去も含めて検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	横断歩道接続部の勾配解消	大規模補修工事に合わせて検討する	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策 (交通管理者と連携)	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-15

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-15 北1167号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	140m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	コミュニティ道路であり、十分な歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	配慮された設置がされているが、歩道有効幅員が狭いため歩行者が通行しづらい	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-16

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-16 北1165号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	110m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	コミュニティ道路であり、十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-17

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-17 北1163号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	170m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	コミュニティ道路であり、十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：王-18

地区：王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-18 北1156号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	110m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な歩道空間が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。道路全体の幅員が狭いため大規模な改修の際に歩道の撤去も含め検討する。なお、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	横断歩道接続部の勾配解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
3	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	電柱建て替えの際には歩車道境に移設するよう東電へ依頼する。	必要	箇所	/	/								✓			
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-19

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-19 北1043号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	150m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	継続		検討中
1	歩道等	横断歩道接続部の勾配解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-20

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-20 北1164号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	170m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	コミュニティ道路であり、十分な歩行幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-21

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-21 北1161号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	130m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	横断歩道接続部の勾配解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		



**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-23

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																				
1. 施設名、路線名		すべて	王-23 北1901号																				
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																				
3. 事業区間		道路管理者																					
4. 道路延長 (m)		道路管理者	150m																				
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																				
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																				
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況									
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など							
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次				
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/												✓				現状特に事業予定なし
2	歩道のない道路	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/																随時実施する
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																							

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 王-25

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-25 北1311号・北1260号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	180m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	音無親水公園脇の歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策や音無橋エレベーターの改善を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/									✓		
2	歩道のない道路	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
3	音無橋エレベーター	障害者にも押しやすいボタンへの改修	現在の形状が改良を行ったものであるが、必要に応じ改善を検討する	必要	箇所	/	/									✓		
4	音無橋エレベーター	音声案内の出口方向がわかりやすい内容への改善	「反対側のドアがひらきます」への変更	必要	箇所	/	/									✓		
5	音無橋エレベーター	利用可能時間の延長	利用時間延長の予定はないが、要望が多いのであれば検討する	必要	箇所	/	/											
6	案内設備・情報のバリアフリー	音無橋エレベーターの案内サインの増設		必要	箇所	/	/									✓		
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】道路特定事業計画

番号： 王-26

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-26 北1260号・北1154号・北1964号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	660m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	歩道の急勾配解消	必要	箇所	/	/											
2	歩道等	側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換	細目グレーチングへ交換	必要	箇所	/	/											
3	バス乗降場・バス停留所	バス停留所へのベンチや屋根の設置及び待合スペースの確保（バス事業者との連携）	歩道の幅員が確保できる、支障物がない等の条件を満たしている場所に、バス事業者からの申請に基づき設置を許可	必要	箇所	/	/								✓			占用可否を判断
4	バス乗降場・バス停留所	バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘導用ブロックの設置（バス事業者との連携）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/								✓			大規模補修工事に合わせて検討する
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-27

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-27 北1121号・北1001号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	500m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な歩道幅員が確保されておらず、北区役所の各庁舎に向けて視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。今後は必要に応じて指導・啓発を行っていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		



**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-30

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-30 北1130号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	70m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：王-31

地区：王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																				
1. 施設名、路線名		すべて	王-31 北1122号																				
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																				
3. 事業区間		道路管理者																					
4. 道路延長 (m)		道路管理者	130m																				
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																				
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。																				
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況									
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など							
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次				
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/												✓				現状特に事業予定なし
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
						/	/																
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																							

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-32

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-32 北1145号・北1148号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	160m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道のない道路	経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連携）	現状特に事業予定なし。交通管理者からの要請あれば協力していく	必要	箇所	/	/									✓		
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号： 王-33

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王-33 音無親水公園園路・北1313号															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	100m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	河川管理者通路であり、歩行者の利用が中心である。必要に応じて歩道の傾きやがたつきの解消を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾配の解消	石張り舗装のがたつき解消	必要	箇所	/	/									✓		
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-02

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神-02 私道（豊島五丁目団地敷地内）															
2. 事業主体		すべて	UR都市機構															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長（m）		道路管理者																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	有効幅員の確保されたアスファルト舗装の歩道のある経路で、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。今後も引き続き、適切な維持管理を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	維持管理	団地内の舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
2	維持管理	団地内の工事におけるバリアフリー対策・安全確保への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：神-03

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容																		
1. 施設名、路線名		すべて	神-03 私道（豊島五丁目団地敷地内）																		
2. 事業主体		すべて	UR都市機構																		
3. 事業区間		道路管理者																			
4. 道路延長（m）		道路管理者																			
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																		
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	片側に有効幅員の確保されたアスファルト舗装の歩道のある経路で、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。今後も引き続き、適切な維持管理を行う。																		
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次		
1	維持管理	団地内の舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
2	維持管理	団地内の工事におけるバリアフリー対策・安全確保への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																					