

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1601
件名	谷端小学校リノベーション工事		建築
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20231206～20260930		
契約の相手方	宮澤・小暮建設共同企業体		
当初契約日	20231205	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥1,441,000,000-	変更後の契約金額	¥1,598,641,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。・ 工事上支障となる地中障害物の撤去処分の追加が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 地盤改良工事を追加。・ 既存コンクリートブロック造壁を解体撤去処分し、間仕切壁の新設を追加。・ 既存和便器埋設を撤去処分し、床躯体の新設を追加。・ 確認された地中障害物の撤去処분을追加。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1602
件名	谷端小学校リノベーション機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20231206～20260930		
契約の相手方	山本暖冷工業（株）		
当初契約日	20231205	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥312,400,000-	変更後の契約金額	¥353,386,000-
変更理由	・関連工事との調整により工期延長したことに伴い、契約金額の変更が必要なため。		
変更内容	・工事工期の延長に伴う契約金額の変更。		

工事請負の変更契約

	契約年度	2023	
	契約番号	1603	
件名	谷端小学校リノベーション電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20231206～20260930		
契約の相手方	恒栄電設（株）		
当初契約日	20231205	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥269,500,000-	変更後の契約金額	¥305,695,000-
変更理由	・関連工事との調整により工期延長したことに伴い、契約金額の変更が必要なため。		
変更内容	・工事工期の延長に伴う契約金額の変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1148
件名	仮称区営シルバーピア栄町新築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区栄町 5-21		
工事期間	20240620～20260828		
契約の相手方	恒栄電設（株）		
当初契約日	20240619	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥271,700,000-	変更後の契約金額	¥288,574,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1149
件名	仮称区営シルバーピア栄町新築機械設備工事		給排水
工事場所	東京都北区栄町 5-21		
工事期間	20240620～20260828		
契約の相手方	山本暖冷工業（株）		
当初契約日	20240619	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥244,200,000-	変更後の契約金額	¥261,085,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1497
件名	(仮称)北区立堀船中学校等複合施設新築空気調和設備工事		空調
工事場所	東京都北区堀船 2-23-20		
工事期間	20240919～20270716		
契約の相手方	アネス・長谷川建設共同企業体		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥1,237,500,000-	変更後の契約金額	¥1,321,705,000-
変更理由	・ 関連工事との調整による工期の延長が必要なため。		
変更内容	・ 本工事の工期を令和9年7月16日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1501
件名	仮称区営シルバーピア栄町新築工事		建築
工事場所	東京都北区栄町 5-21		
工事期間	20240919～20260828		
契約の相手方	本不二・藪崎建設共同企業体		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥1,620,300,000-	変更後の契約金額	¥1,675,047,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1521
件名	(仮称)北区立堀船中学校等複合施設新築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区堀船 2-23-20		
工事期間	20240919～20270716		
契約の相手方	工藤・ハマテック建設共同企業体		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260107
当初契約金額	¥913,000,000-	変更後の契約金額	¥987,382,000-
変更理由	・ 関連工事との調整による工期の延長が必要なため。		
変更内容	・ 本工事の工期を令和 9 年 7 月 16 日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1522
件名	(仮称)北区立堀船中学校等複合施設新築給排水衛生設備工事		給排水
工事場所	東京都北区堀船 2-23-20		
工事期間	20240919～20270716		
契約の相手方	アネス・丸八建設共同企業体		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260107
当初契約金額	¥564,300,000-	変更後の契約金額	¥600,677,000-
変更理由	・ 関連工事との調整による工期の延長が必要なため。		
変更内容	・ 本工事の工期を令和 9 年 7 月 16 日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1551
件名	西ヶ原小学校別棟校舎増築工事		建築
工事場所	東京都北区西ヶ原 4-19		
工事期間	20240919～20260227		
契約の相手方	青葉建設（株）		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260109
当初契約金額	¥492,800,000-	変更後の契約金額	¥536,635,000-
変更理由	・ 工事上支障となる地中障害物の撤去処分の追加が必要となったため。		
変更内容	・ 確認された旧建物基礎等の地中障害物の撤去処분을追加。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1670
件名	西ヶ原小学校別棟校舎増築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区西ヶ原 4-19		
工事期間	20240919～20260227		
契約の相手方	花形電気土木（株）		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260109
当初契約金額	¥58,407,278-	変更後の契約金額	¥66,358,600-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。		
変更内容	・ 接地極埋設に接地棒等の敷設を追加。 ・ ハンドホールの蓋仕様を変更及び取り止め。 ・ 総合盤函体の仕様等を変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1671
件名	西ヶ原小学校別棟校舎増築機械設備工事		給排水
工事場所	東京都北区西ヶ原 4-19		
工事期間	20240919～20260227		
契約の相手方	長谷川工業（株）		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260109
当初契約金額	¥68,640,000-	変更後の契約金額	¥73,761,600-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。・ 関連工事との調整による変更が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 湧水対策として地盤改良用セメント系固化材を混ぜることを追加。・ 排水柵の追加及び排水管のルート変更、柵蓋の仕様変更。		

工事請負の変更契約

	契約年度	2024	
	契約番号	1795	
件名	(仮称)北区立堀船中学校等複合施設新築工事		建築
工事場所	東京都北区堀船 2-23-20		
工事期間	20241209～20270716		
契約の相手方	松井・越野・田嶋建設共同企業体		
当初契約日	20241206	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥7,463,500,000-	変更後の契約金額	¥8,458,736,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。工事上支障となる地中障害物の撤去処分の追加が必要となったため。汚染汚泥及び汚染土の処分の追加が必要となったため。建築基準法に基づく計画通知に基づく契約図面の変更が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更。確認された地中障害物の撤去処分を追加。本工事の工期を令和9年7月16日まで延長。確認された汚染土壌の適正な撤去・運搬・処分を追加。計画通知に基づき契約図面を変更した上で施工。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1990
件名	都の北学園新築工事（2期）		建築
工事場所	東京都北区神谷 2-30-1		
工事期間	20241209～20260820		
契約の相手方	田嶋建設（株） 東京支店		
当初契約日	20241206	変更契約日	20260119
当初契約金額	¥753,500,000-	変更後の契約金額	¥780,098,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。・ 関係機関との協議に伴い、一部変更が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 壁面位置を変更し、片持ちスラブの形状を変更。・ 基礎形状を変更。・ 舗装の種類を変更。・ 必要な手続きを行い、歩道部分の工事を追加。・ 既設公設柵に接続するため、敷地内に柵等を追加。・ L型側溝・汚水柵を移設。		

工事請負の変更契約

	契約年度	2025	
	契約番号	1311	
件名	仮称芥川龍之介記念館新築工事		建築
工事場所	東京都北区田端 1-20-9		
工事期間	20250702～20261228		
契約の相手方	小暮工業（株）		
当初契約日	20250701	変更契約日	20260327
当初契約金額	¥331,430,000-	変更後の契約金額	¥357,258,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">関係部署との協議に伴い、設計図書の仕様変更が必要なため。工事上支障となる地中障害物の撤去処分の追加が必要となったため。施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">準備工事に熱中症対策を追加。確認された地中障害物の撤去処分を追加。柱梁の鉄骨部材の加工仕様を変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1557
件名	特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘大規模改修空気調和設備工事		空調
工事場所	東京都北区桐ヶ丘 1-16-26		
工事期間	20251224～20270330		
契約の相手方	アネス（株）		
当初契約日	20251223	変更契約日	20260202
当初契約金額	¥682,000,000-	変更後の契約金額	¥685,179,000-
変更理由	・ 関連工事との調整による工期の延長が必要なため。		
変更内容	・ 本工事の工期を令和 9 年 3 月 30 日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1591
件名	神谷区民センター換気設備改修工事		空調
工事場所	東京都北区神谷 3-35-17		
工事期間	20250813～20260306		
契約の相手方	創和エンジニアリング（株）		
当初契約日	20250812	変更契約日	20260210
当初契約金額	¥75,185,000-	変更後の契約金額	¥80,801,600-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">施設運営上の仕様変更により、追加工事が必要となったため。関係機関との協議に伴い、工期の延長が必要なため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">手ばらし撤去による作業の追加及び仮設等の設置を追加。本工事の工期を令和8年3月6日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1559
件名	特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘大規模改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区桐ヶ丘 1-16-26		
工事期間	20251224～20270330		
契約の相手方	恒栄・佐藤建設共同企業体		
当初契約日	20251223	変更契約日	20260227
当初契約金額	¥803,000,000-	変更後の契約金額	¥806,201,000-
変更理由	・ 関連工事との調整による工期の延長が必要なため。		
変更内容	・ 本工事の工期を令和 9 年 3 月 30 日まで延長。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1906
件名	音無親水公園トイレ改修工事		建築
工事場所	東京都北区王子本町 1-1-1 先		
工事期間	20251211～20260331		
契約の相手方	(株) 根立工務店		
当初契約日	20251210	変更契約日	20260313
当初契約金額	¥16,258,000-	変更後の契約金額	¥16,585,800-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による工事内容の変更が必要となったため。		
変更内容	・ 床タイル撤去工事の一部をアスベスト含有建材の撤去に変更。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1909
件名	豊島北保育園園庭テラス改修工事		建築
工事場所	東京都北区豊島 5-4-3-101		
工事期間	20251212～20260303		
契約の相手方	(株) 高橋工務店		
当初契約日	20251211	変更契約日	20260220
当初契約金額	¥7,480,000-	変更後の契約金額	¥7,881,500-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため。		
変更内容	・ 腐食したタイル下地の撤去を追加。 ・ モルタル敷き均しによる床下地の施工を追加。		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	430
件名	区画街路3号線 下水道整備工事（1工区）		その他工事入
工事場所	北区赤羽西四丁目24番～一丁目28番先		
工事期間	20240620～20260331		
契約の相手方	スミセキ・コンテック（株） 東京支店		
当初契約日	20240619	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥199,100,000-	変更後の契約金額	¥330,222,200-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">現場条件（支障物の影響等）により、施工方法を変更したため試掘調査結果より、設計内容に変更が生じたため交通管理者及び下水管理者、道路管理者等との再協議により、設計内容に変更が生じたため		
変更内容	(1) 数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1538
件名	東十条駅周辺バリアフリー施設等整備工事		土木・舗装
工事場所	北区東十条二丁目地内		
工事期間	20240919～20260427		
契約の相手方	東鉄工業（株）		
当初契約日	20240918	変更契約日	20260304
当初契約金額	¥462,000,000-	変更後の契約金額	¥614,293,900-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ JR 協議により、線路に近接する工事の際の変位観測等が必要となったため・ 地中障害物の発生に伴い、撤去工事、施工方法の変更等が必要となったため・ 現場精査の結果、設計変更を行う必要が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	2141
件名	田端高台通路等整備工事		土木・舗装
工事場所	北区田端一丁目 21 番地先		
工事期間	20250324～20260319		
契約の相手方	(株) 佐藤開発		
当初契約日	20250321	変更契約日	20260305
当初契約金額	¥49,500,000-	変更後の契約金額	¥52,083,900-
変更理由	現場精査の結果、設計変更を行う必要が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1574
件名	史跡中里貝塚整備工事（その2）		造園
工事場所	北区上中里二丁目8番		
工事期間	20250805～20260310		
契約の相手方	日産緑化（株） 東京支店		
当初契約日	20250804	変更契約日	20260209
当初契約金額	¥126,368,000-	変更後の契約金額	¥127,862,900-
変更理由	関係機関との協議及び、地先との調整に時間を要したため工期を延伸する。 また、下記の理由により、設計内容を変更する。 （1）関係機関、道路管理者、交通管理者との協議により、施工内容に変更が生じたため （2）地先要望により、施工内容に変更が生じたため （3）現地調査より、設計数量と実施工数量に差異があったため		
変更内容	【既定】令和7年8月5日～令和8年2月27日 計135日 【変更】令和7年8月5日～令和8年3月10日 計142日 7日増		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1586
件名	橋梁健全度調査委託		測量・調査
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20250728～20260313		
契約の相手方	(株) 長大 東京支社		
当初契約日	20250728	変更契約日	20260126
当初契約金額	¥14,289,000-	変更後の契約金額	¥14,586,000-
変更理由	現場精査により、点検方法等を変更したため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1592
件名	擁壁等健全度調査委託		測量・調査
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20250730～20260313		
契約の相手方	大日本ダイヤコンサルタント（株） 東京事務所		
当初契約日	20250730	変更契約日	20260115
当初契約金額	¥15,103,000-	変更後の契約金額	¥15,460,500-
変更理由	現場精査及び地先の要望等により、点検箇所等を追加したため。		
変更内容	(1)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1628
件名	擁壁補修設計委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20250822～20260313		
契約の相手方	通信土木コンサルタント（株）		
当初契約日	20250822	変更契約日	20260115
当初契約金額	¥9,320,025-	変更後の契約金額	¥12,196,800-
変更理由	現場精査及び地先の要望等により、設計箇所等を追加したため。		
変更内容	(1)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1688
件名	自転車通行空間整備工事（その2）		土木・舗装
工事場所	北区赤羽二丁目70番～赤羽南一丁目3番先外9箇所		
工事期間	20250912～20260313		
契約の相手方	三和工営（株）		
当初契約日	20250911	変更契約日	20260227
当初契約金額	¥60,129,300-	変更後の契約金額	¥64,721,800-
変更理由	交通管理者との協議及び現地調査結果により数量に変更が生じたため変更する		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・自転車ナビライン設置工 1537箇所 → 1719箇所・自転車ナビマーク設置工 330箇所 → 361箇所・区画線設置工（白線実線 W=45 cm） 102.8m → 71.2m・区画線設置工（白線実線 W=15 cm） 384.6m → 333.6m・区画線設置工（白線破線 W=15 cm） 72.1m → 66.8m・区画線設置工（文字・記号） 139.8m → 191.6m（W=15 cm換算）・ポストコーン設置工 35箇所 → 41箇所・カラー路面舗装工（溶融式（青色）） 279 m² → 259 m²・区画線消去工（実線 W=15 cm換算） 238.7m → 411.7m・自転車ナビマーク消去工 121箇所 → 107箇所		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1752
件名	路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 1055 号）		土木・舗装
工事場所	北区志茂一丁目 17 番～赤羽二丁目 6 番先		
工事期間	20251006～20260130		
契約の相手方	浮間建設（株）		
当初契約日	20251003	変更契約日	20260120
当初契約金額	¥34,210,000－	変更後の契約金額	¥38,360,300－
変更理由	現場精査の結果、アスファルト舗装工面積を追加したため、設計数量を変更する。 また、交通管理者との協議に伴い、交通誘導員の配置を変更したため、設計数量を変更する。		
変更内容	<p><国費></p> <p>アスファルト舗装工</p> <ul style="list-style-type: none">・表層 再生密粒度 平均仕上厚 50mm 1705 m² → 1824 m² <p>切削オーバーレイ</p> <ul style="list-style-type: none">・切削オーバーレイ工 平均切削深 7 超 12 cm以下即日補設 1688 m²→1803 m² <p><単費></p> <ul style="list-style-type: none">・路面切削 前面切削 6 cm以下 17 m²→21 m²・薄層カラー舗装工 15 m²→43 m²・交通誘導警備員費 48 人→108 人		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1851
件名	北耕地排水場工事前仮設通路整備工事		土木・舗装
工事場所	北区神谷三丁目8番		
工事期間	20251120～20260331		
契約の相手方	興新建設（株）		
当初契約日	20251119	変更契約日	20260224
当初契約金額	¥31,350,000-	変更後の契約金額	¥32,825,100-
変更理由	・現場照査により設計図書と現場状況に差異があったため		
変更内容	(1)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1857
件名	護岸等補修工事		土木・舗装
工事場所	北区王子本町一丁目2番～滝野川四丁目34番先 外2箇所		
工事期間	20251128～20260331		
契約の相手方	三立建設（株）		
当初契約日	20251127	変更契約日	20260317
当初契約金額	¥80,850,000-	変更後の契約金額	¥86,785,600-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">設計図書と現場状況に差異があったため数量を変更した追加の鉄筋露出やクラック等を補修したため数量を変更した		
変更内容	(1) 数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1695
件名	路面下空洞調査委託その4		測量・調査
工事場所	道路公園課指定場所		
工事期間	20250911～20260331		
契約の相手方	大和探査技術（株） 東京支店		
当初契約日	20250911	変更契約日	20260306
当初契約金額	¥28,952,000-	変更後の契約金額	¥40,307,300-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 照査の結果、数量に差異が生じたため数量を変更する。 ・ 一次調査の結果、二次調査対象箇所に差異が生じたため数量を変更する。 ・ 所轄警察署と協議の結果、交通誘導員の配置人数に変更が生じたため数量を変更する。 ・ 調査業務の数量変更に伴い、技術業務の数量を変更する。 		
変更内容	[当初]	[変更]	
	路面下空洞調査 (調査業務)		
	一次調査（空洞探査車）	1 1 2 . 4 k m	1 7 4 . 6 k m
	二次調査（手押し型）	1 2 6 箇所	1 7 4 箇所
	二次調査（スコープ）	1 2 6 箇所	1 6 7 箇所
	保安資機材	1 7 日	2 3 日
	交通誘導警備員費	3 4 人	4 6 人
	路面下空洞調査 (技術業務)		
	現地踏査	1 1 2 . 4 k m	1 7 4 . 6 k m
	一次調査データ解析	1 1 2 . 4 k m	1 7 4 . 6 k m
	詳細調査資料作成	1 2 6 箇所	1 7 4 箇所

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1719
件名	神谷三丁目児童遊園等遊具改修工事		造園
工事場所	北区神谷三丁目 16-18 外 1 箇所		
工事期間	20250924～20260317		
契約の相手方	東洋ランテック（株） 東京支店		
当初契約日	20250922	変更契約日	20260225
当初契約金額	¥11,770,000-	変更後の契約金額	¥12,752,300-
変更理由	地元要望により、設計変更を行う必要が生じたため。		
変更内容	(1) 工種の新設 (2) 数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1755
件名	道路維持工事・汚水柵等調整工事（北1709号）		土木・舗装
工事場所	北区東十条五丁目6番～神谷二丁目9番先		
工事期間	20251010～20260227		
契約の相手方	有幸建設（株）		
当初契約日	20251009	変更契約日	20260218
当初契約金額	¥30,250,000-	変更後の契約金額	¥33,449,900-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地照査の結果、L形用集水柵及び取付管の増設及びそれに伴う施工面積の変更が生じたため ・交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員の人数に変更が生じたため ・関係企業者との協議の結果、汚水柵等調整工事の数量に変更が生じたため 		
変更内容	<p>【道路維持工事】</p> <p>撤去工</p> <p>撤去工（舗装）</p> <p>舗装版切断工 327.1m→329.3m</p> <p>舗装版破碎積込工 741 m²→755 m²</p> <p>舗装版破碎積込工（小規模） 10 m²→16 m²</p> <p>撤去工（排水施設）</p> <p>L形ブロック上部撤去工 203.1m→203.6m</p> <p>廃材運搬工</p> <p>殻運搬（アスコン） 74 m³→75 m³</p> <p>殻運搬（アスコン小規模） 1 m³→2 m³</p> <p>土砂等運搬（路盤材） 26 m³→28 m³</p> <p>廃材処分工</p> <p>建設廃材処理費（アスコン） 75 m³→77 m³</p> <p>建設廃材処理費（路盤材） 26 m³→28 m³</p> <p>土工</p>		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1799
件名	道路維持工事・汚水柵等調整工事（北 1771 号）		土木・舗装
工事場所	北区東十条二丁目 11 番～12 番先		
工事期間	20251030～20260227		
契約の相手方	浮間建設（株）		
当初契約日	20251029	変更契約日	20260220
当初契約金額	¥28,930,000－	変更後の契約金額	¥29,464,600－
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地照査の結果、L形用集水柵及び取付管の増設及びそれに伴う施工面積の変更が生じたため ・現地照査の結果、区画線工の数量に変更が生じたため ・交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員の人数に変更が生じたため 		
変更内容	【道路維持工事】 撤去工 撤去工（舗装） 舗装版切断工 301.6m→309.3m 舗装版破碎積込工 519 m ² →521 m ² 舗装版破碎積込工（小規模） 27 m ² →28 m ² 撤去工（排水施設） L形ブロック上部撤去工 184.2m→181.7m L形雨水柵縁塊撤去工 10 箇所→11 箇所 廃材運搬工 土砂等運搬（路盤材） 16m ³ →17m ³ 廃材処分工 建設廃材処理費（路盤材） 16m ³ →17m ³ 土工 掘削土工 掘削 30m ³ →32m ³		

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1801
件名	石神井川河床浚渫工事		その他工事入
工事場所	北区王子一丁目4番～6番先		
工事期間	20251106～20260331		
契約の相手方	小柳建設（株） 東京支店		
当初契約日	20251105	変更契約日	20260217
当初契約金額	¥107,800,000-	変更後の契約金額	¥121,819,500-
変更理由	週休2日制確保工事实施について、設計変更を行う。		
変更内容	浚渫工（吸引圧送船） 870 m ³ → 1030 m ³ 10日 → 11日 浚渫工（バックホウ浚渫船） 10 m ³ → 22 m ³ 浚渫土量及び河床殻の処分量の増加に伴い、工期の延伸を行う。 工期の延伸 当初工期：令和8年3月13日 変更工期：令和8年3月31日		

掘削土工	
掘削	13 m ³ →19 m ³
作業土工	
改良土埋戻し工	8 m ³ →12 m ³
発生土運搬工	
土砂等運搬	10 m ³ →11 m ³
発生土処分工	
発生土処分費	10 m ³ →11 m ³
車道舗装工	
車道舗装工（舗装 40 型表層基層打換え）	
表層工（車道部）	741 m ² →755 m ²
基層工（車道部）	741 m ² →755 m ²
路盤調整工	741 m ² →755 m ²
仮復旧工（取付管時）	
表層工（車道部）	10 m ² →16 m ²
上層路盤工	10 m ² →16 m ²
下層路盤工	10 m ² →16 m ²
改良土埋戻し工	6 m ³ →9 m ³
排水施設工	
L形側溝工	
L形ブロック上部取替工	203.1m→203.6m
集水柵工	
L形雨水柵設置工	0 箇所→3 箇所
雨水取付管工	
雨水取付管布設及び支管取付工	6 箇所→9 箇所
仮設工	
仮設工（舗装）	
すりつけ工	203.1m→203.6m
仮設工（排水施設）	
軽量鋼矢板	2.3m→3.3m
安全費	
安全費	
交通誘導警備員費	86 人→136 人
【汚水柵等調整工事】	
汚水柵等調整工事	
汚水柵等調整工事	
人孔上部改修工	4 箇所→3 箇所
人孔上部補修工	0 箇所→1 箇所
人孔高さ調整工	0 箇所→1 箇所

発生土運搬工	
土砂等運搬	28m ³ →30m ³
発生土処理工	
発生土処理費	28m ³ →30m ³
車道舗装工	
車道舗装工（舗装 25 型表層基層打換え）	
表層	519 m ² →521 m ²
基層	519 m ² →521 m ²
路盤調整工	519 m ² →521 m ²
仮復旧工（取付管時）	
表層（車道部）	27 m ² →28 m ²
上層路盤	27 m ² →28 m ²
改良土埋戻し工	17m ³ →21m ³
排水施設工	
L形側溝工	
L形ブロック上部取替工	183.0m→181.7m
集水柵工	
L形雨水柵縁塊取替工	10 箇所→11 箇所
雨水取付管工	
雨水取付管布設支管及び取付管工	12 箇所→13 箇所
安全施設工	
区画線工	
区画線設置工（幅 15cm）	183.0m→212.2m
区画線設置工（幅 30cm）	3.0m→2.7m
区画線設置工（文字記号）	22.0m→31.0m
仮設工	
仮設工（安全施設）	
仮区画線設置工（幅 15cm）	183.0m→212.2m
安全費	
安全費	
交通誘導警備員費	87 人→90 人

工事請負の変更契約

		契約年度	2025
		契約番号	1931
件名	桐ヶ丘中央公園パーゴラ撤去工事		造園
工事場所	北区桐ヶ丘一丁目8番		
工事期間	20251212～20260317		
契約の相手方	(株) グリーンフォーラム		
当初契約日	20251211	変更契約日	20260225
当初契約金額	¥4,840,000-	変更後の契約金額	¥6,901,400-
変更理由	現場精査の結果、設計変更を行う必要が生じたため。		
変更内容	(1) 工種の新設 (2) 数量の変更		

工事請負の変更契約

まちづくり部 まちづくり推進課

		契約年度	2025
		契約番号	1565
件名	北区岩淵周辺地区かわまちづくり基本設計委託		設計
工事場所	まちづくり推進課指定場所		
工事期間	20250731～20260331		
契約の相手方	(株) オリエンタルコンサルタンツ 関東支社		
当初契約日	20250731	変更契約日	20260312
当初契約金額	¥8,778,000-	変更後の契約金額	¥8,804,400-
変更理由	<p>1. 当初、かわまち推進検討会については、発足時の実施（9月予定）のみを予定していたが、委員からの意見聴取を兼ねた基本設計の中間報告会を年度内に実施することが必要となったため、数量を変更する。</p> <p>(業務内容)</p> <p>(仮称) かわまち推進検討会の運営支援 (当初) 一回程度 (変更) 2回</p> <p>2. 本委託を進める中で、河川管理者である荒川下流河川事務所をはじめとした関係機関との設計協議が必要となったため、関係機関協議を追加する。</p> <p>(業務内容)</p> <p>関係機関協議 (当初) なし (変更) 3回</p> <p>3. 河川管理者である荒川下流河川事務所と設計協議を進める中で、当初想定していた設計業務を見直す必要が生じたため、業務内容を変更する。</p> <p>(業務内容)</p> <p>サイン・誘導計画の検討 (当初) 一式 (変更) 0式</p> <p>整備案に基づく基本設計（パース等の作成） (当初) 一式 (変更) 0式</p> <p>平日利用を見据えた駐車場整備の検討 (当初) 0式 (変更) 一式</p>		

変更内容	<p>(1) (仮称) かわまち推進検討会の運営支援 (2回)</p> <p>かわまちづくり計画に基づく事業の実施、進捗管理及び効果の検証・評価を行う上記検討会に必要な資料の作成・印刷、検討会運営 (議事録作成・意見とりまとめ等) について支援を行うこと。</p> <p>(2) 都市・地域再生等利用区域の検討・申請準備</p> <p>①区域の検討</p> <p>かわまちづくり計画協議会での検討経過をふまえ、河川空間のオープン化の適用範囲を検証し、区域を定めること。</p> <p>②必要図書の作成</p> <p>区域指定に必要な申請書類等の作成を行うこと。</p> <p>(3) 平日利用を見据えた駐車場整備の検討</p> <p>(4) 整備案に基づく基本設計</p> <ul style="list-style-type: none">・ 与条件の把握と細部検討・ 施設等の検討及び設計・ 基本設計図の作成・ 概算工事費の算出・ 基本設計説明書の作成 <p>(5) 協議・打合せの実施</p> <p>業務の進捗状況に応じて、協議・打ち合わせを行うこと。実施に際しては、議事録を作成し、発注者の確認を受けること。</p> <p>(6) 関係機関協議</p> <p>(7) 報告書作成</p>
------	---